DEPARTEMENT DE LA REUNION

VILLE DU PORT



| Nombre de conseillers en exercice | : 39 |
|-----------------------------------|------|
| Quorum | : 20 |
| A l'ouverture de la séance | |
| Nombre de présents | : 25 |
| Nombre de représentés | : 07 |
| Mise en discussion du rappo | rt |
| Nombre de présents | . 25 |
| Nombre de représentés | : 07 |
| Nombre de votants | : 32 |
| ОВЈЕТ | |

Affaire nº 2024-013

RENOVATION URBAINE DES QUARTIERS LEPERVANCHE, VERGES ET VOIE TRIOMPHALE APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 2022

NOTA: le Maire certifie que :

- la convocation du conseil municipal a été faite et affichée le 18 janvier 2024.
- la liste des délibérations a été affichée à la porte de la mairie le 2 février 2024.

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du jeudi 1er février 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE, le jeudi premier février, le conseil municipal de Le Port s'est réuni à l'hôtel de ville, après convocation légale sous la présidence de M. Olivier Hoarau, Maire.

Secrétaire de séance : Mme Annick Le Toullec.

Étaient présents: M. Olivier Hoarau Maire, Mme Annick Le Toullec 1ère adjointe, M. Armand Mouniata 2ème adjoint, Mme Jasmine Béton 3ème adjointe, M. Bernard Robert 4ème adjoint, M. Wilfrid Cerveaux 6ème adjoint, Mme Mémouna Patel 7ème adjointe, M. Mihidoiri Ali 8ème adjoint, M. Guy Pernic 10ème adjoint, Mme Catherine Gossard 11ème adjointe, M. Franck Jacques Antoine, M. Henry Hippolyte, M. Jean-Max Nagès, M. Alain Iafar, Mme Brigitte Laurestant, M. Zakaria Ali, M. Jean-Claude Adois, Mme Sophie Tsiavia, Mme Véronique Bassonville, M. Didier Amachalla, Mme Honorine Lavielle, Mme Barbara Saminadin, Mme Aurélie Testan, Mme Gilda Bréda et Mme Annie Mourgaye.

Absents représentés: Mme Karine Mounien 5ème adjointe, par M. Bernard Robert, Mme Bibi-Fatima Anli 9ème adjointe par M. Franck-Jacques Antoine, M. Jean-Paul Babef par M. Guy Pernic, Mme Claudette Clain Maillot par Mme Honorine Lavielle, M. Fayzal Ahmed Vali par Mme Annick Le Toullec, Mme Garicia Latra Abélard par Mme Jasmine Béton, Mme Paméla Trécasse par Mme Sophie Tsiavia.

Arrivée(s) en cours de séance : Néant.

Départ(s) en cours de séance : Néant.

| <u>Absen</u> | <u>ts</u> : Mn | ne Dani | la Bègu | е, М | . Patrice P | ayet, M.: | Sergio |
|--------------|----------------|---------|-----------|------|-------------|-----------|--------|
| Erapa, | Mme | Firose | Gador, | M. | Bertrand | Fruteau, | Mme |
| Valérie | Aube | r et Mm | e Patrici | a Fi | mar. | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



RENOVATION URBAINE DES QUARTIERS LEPERVANCHE, VERGES ET VOIE TRIOMPHALE APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 2022

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi nº 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

Vu la délibération n° 2011-018 du 24 février 2011 du conseil municipal approuvant la désignation du concessionnaire, le traité de concession d'aménagement et le montant de la participation communale:

Vu le traité de concession d'aménagement signé le 17 mai 2011 entre la Ville et la SHLMR et reçu en Préfecture le 19 mai suivant ;

Vu la délibération n° 2011-114 du 25 août 2011 du conseil municipal approuvant la convention d'avance de trésorerie à la concession d'aménagement ;

Vu la convention d'avance de trésorerie signée le 17 octobre 2011 et reçue en Préfecture le 20 octobre suivant;

Vu la délibération n° 2013-018 du 28 février 2013 du conseil municipal approuvant l'avenant n° 1 au traité de concession;

Vu l'avenant n° 1 au traité de concession signé le 2 mai 2013 et reçu en Préfecture le 22 mai suivant:

Vu la délibération n° 2015-092 du 04 août 2015 du conseil municipal approuvant le compte-rendu annuel d'activité, arrêté au 31 décembre 2013 ;

Vu le CRAC 2011-2013 signé le 07 septembre 2015, reçu en Préfecture le 07 septembre suivant ;

Vu la délibération n° 2016-045 du 05 avril 2016 du conseil municipal approuvant l'avenant n° 2 au traité de concession;

Vu l'avenant n° 2 au traité de concession du 10 juin 2016 et reçu en Préfecture le 29 juin suivant ;

Vu la délibération n° 2016-132 du 06 septembre 2016 du conseil municipal approuvant le compterendu annuel d'activité, arrêté au 31 décembre 2014;

Vu le CRAC 2014 signé le 11 octobre 2016, reçu en Préfecture le 18 novembre suivant ;

Vu la délibération n° 2017-068 du 06 juin 2017 du conseil municipal approuvant le compte-rendu annuel d'activité, arrêté au 31 décembre 2015;



Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

Vu le CRAC 2015 signé le 28 février 2018, reçu en Préfecture le 02 mars 2018 ;

Vu la délibération n° 2017-122 du 07 novembre 2017 du conseil municipal approuvant le compterendu annuel d'activité, arrêté au 31 décembre 2016 et l'avenant n°3 au traité de concession ;

Vu le CRAC 2016 signé le 28 février 2018, reçu en Préfecture le 07 mars 2018;

Vu l'avenant n° 3 au traité de concession du 20 mars 2018 et reçu en Préfecture le 21 mars suivant ;

Vu la délibération n° 2018-153 du 02 octobre 2018 du conseil municipal approuvant le compterendu annuel d'activité, arrêté au 31 décembre 2017 et l'avenant n°2 à la convention d'avance de trésorerie ;

Vu le CRAC 2017 signé le 26 octobre 2018, reçu en Préfecture le 29 octobre suivant ;

Vu l'avenant n° 2 à la convention d'avance de trésorerie en date du 26 octobre 2018, reçu en Préfecture le 29 octobre suivant ;

Vu la délibération n° 2019-116 du 1^{er} octobre 2019 approuvant le compte-rendu annuel d'activité, arrêté au 31 décembre 2018 ;

Vu le CRAC 2018 signé le 7 novembre 2019, reçu en Préfecture le 4 décembre suivant ;

Vu l'avenant n° 4 au traité de concession du 07 novembre 2019 et reçu en Préfecture le 04 décembre suivant ;

Vu la délibération n° 2020-124 du 03 novembre 2020 du conseil municipal approuvant le compterendu annuel d'activité, arrêté au 31 décembre 2019 ;

Vu le CRAC 2019 signé le 10 février 2021, reçu en Préfecture le 26 février suivant :

Vu l'avenant n° 5 au traité de concession du 07 novembre 2019 et reçu en Préfecture le 16 novembre suivant ;

Vu la délibération n° 2021-126 du 05 octobre 2021 du conseil municipal approuvant le compterendu annuel d'activité, arrêté au 31 décembre 2020 ;

Vu le CRAC 2020 signé le 05 novembre 2021, reçu en Préfecture le 22 novembre suivant ;

Vu l'avenant n° 6 au traité de concession du 05 novembre 2021 et reçu en Préfecture le 22 novembre suivant ;

Vu la délibération n° 2022-142 du 4 octobre 2022 du conseil municipal approuvant le compte-rendu annuel d'activité 2021 ;

Vu le CRAC 2021 signé le 9 novembre 2022 ;

Vu l'avenant n° 7 au traité de concession en date du 31 mars 2023;

Vu le rapport présenté en séance ;

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

Considérant la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la concession la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission la transmission par la SHLMR, en sa qualité de concession la transmission la transmi l'opération NPNRU, pour approbation, conformément à l'article 26 du traité de concession ;

Considérant l'avis favorable de la commission « Aménagement - Travaux - Environnement » réunie le 18 janvier 2024;

Après avoir délibéré et à l'unanimité,

DÉCIDE

Article 1: d'approuver le CRAC 2022 du traité de concession d'aménagement de l'opération « Rénovation urbaine des quartiers Lepervanche, Vergès, Voie Triomphale » et notamment les points suivants:

- o les charges et les produits de l'année 2022 ;
- o les prévisions et le budget prévisionnel 2023 ;
- o le bilan financier global actualisé soit 19 364 563 € HT;
- o la participation globale actualisée de la Commune de 4 877 825 € HT;

Article 2 : d'autoriser le Maire, ou tout adjoint habilité, à signer tous les actes correspondants.

POUR EXTRAIT CONFORME LE MAIRE

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

RENOVATION URBAINE DES QUARTIERS LEP 1D: 974-219740073-20240201-DL VERGES ET VOIE TRIOMPHALE APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 2022

Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) 2022 de l'opération « Rénovation Urbaine des quartiers Lépervanche, Vergès et Voie Triomphale ».

Le document est consultable au service ANRU (maison de projet Nouvo Lorizon) aux heures d'ouverture de bureau.

La commune de Le Port a confié à la SHLMR la conduite du projet de rénovation des quartiers Lépervanche, Vergès et Voie Triomphale, par concession d'aménagement, le 24 février 2011, prorogée par voie d'avenants successifs. L'avenant n° 7 approuvé par délibération du 06 décembre 2022 proroge la concession jusqu'au 31 décembre 2023.

Le traité a été signé le 19 mai 2011.

Le dossier de réalisation approuvé le 25 avril 2013, a donné lieu à un avenant n° 1 au traité de concession en date du 22 mai 2013.

Une convention d'avance de trésorerie a, par ailleurs, été signée le 17 octobre 2011.

Conformément aux articles 26 et 27 du traité, la SHLMR soumet à la Commune le CRAC 2022 et le bilan prévisionnel actualisé de l'opération.

Conformément au Compte de Résultat Prévisionnel d'Opération (CRPO), le bilan s'élève à 19 364 563 € HT soit une progression de 83 301 € HT (+0,56 %) par rapport au bilan validé au CRAC 2021. La participation de la collectivité s'élève à 4 877 825 € HT soit une augmentation de 83 301 € HT (+1,74 %). Elle reste toutefois inférieure au montant arrêté au bilan initial de la concession (4 944 000 € HT).

Les dépenses et les recettes 2022 :

- ✓ Les dépenses réalisées en 2022 sont de 190 551 € HT contre 186 051 € HT prévus, soit un écart de 4 500 €.
 - Au 31 décembre 2022, les dépenses sont de 19 095 211 € HT, soit un taux d'avancement de 99 %.
- ✓ Les recettes perçues en 2022 sont de 638 671 € HT contre 1 395 837 € HT prévues soit une différence de 757 166 €. Cette différence est principalement due au report des cessions de 8 lots libres en 2023.

Au 31 décembre 2022, les produits sont de 18 524 095 €, soit un taux d'avancement de 95,66 %.

Les prévisions 2023 :

- ✓ En dépenses : elles s'élèvent à 78 801 € HT. Elles comprennent principalement les coûts de raccordement électrique pour les lots libres de l'ilot V.
- ✓ En recettes : elles s'élèvent à 840 468 € HT, correspondant à la vente de lots libres et au recouvrement des participations du TCO.

ID: 974-219740073-20240201-DL

La participation de la Collectivité :

Au 31/12/2022, la participation globale de la Ville passe **de 4 794 524 € HT** à **4 877 825 € HT** répartie comme suit :

- 2 150 862 € HT de participation au titre du déficit ;
- 2 726 963 € HT de participation au titre des équipements publics.

Soit un solde de 83 301 € HT à verser au titre de la participation au déficit.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est proposé au conseil municipal :

- d'approuver le CRAC 2022 du traité de concession d'aménagement du projet de rénovation urbaine des quartiers Lépervanche, Vergès et Voie Triomphale et notamment les points suivants:
 - o les charges et les produits de l'année 2022 ;
 - o les prévisions et le budget prévisionnel 2023 ;
 - o le bilan financier global actualisé soit 19 364 563 € HT :
 - o la participation globale actualisée de la Commune de 4 877 825 € HT;
- d'autoriser le Maire, ou tout adjoint habilité, à signer tous les actes correspondants.

Pièce jointes:

- Annexe 1 : Phasage des travaux
- Annexe 2 : Tableau financier synthétique

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

ANNEXE 1 : AMÉNAGEMENT – PHASAGE DES TRAVAUX

Phase 1 : Livrée Phase 2 : livrée Phase 3 : livrée

Phase4 (2016) Phase 5



Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024




ANNEXE 2: TABLEAU FINANCIER SYNTHETIQUE

| En | CRAC 2022 à approuver | Réalisation au 31/12/2021 | Prévisions 2022 | Réalisation 2022 | Réalisation au 31/12/2022 | Prévisions 2023 |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| Cessions | 2 823 466 | 1 799 072 | 1 024 394 | 447 285 | 2 246 357 | 577 109 |
| Subvention ANRU | 5 778 209 | 5 778 209 | | | 5 778 209 | |
| Subvention TCO | 4 378 482 | 4 030 106 | 348 375 | 168 317 | 4 198 424 | 180 058 |
| Participation Communale | 4 877 825 | 4 794 525 | | 0 | 4 794 525 | |
| Participation SHLMR | 1 506 580 | 1 483 512 | 23 068 | 23 068 | 1 506 580 | 83 301 |
| TOTAL PRODUITS EN K€ | HT 19 364 562 | 17 885 424 | 1 395 837 | 638 670 | 18 524 095 | 840 468 |
| Maîtrise des sols | 7 634 173 | 7 634 172 | 0 | 0 | 7 634 172 | 0 |
| Mise en état des sols | 8 673 055 | 8 558 059 | 110 681 | 94 996 | 8 653 055 | 20 000 |
| Honoraires | 665 787 | 639 587 | 13 369 | 17 400 | 656 987 | 8 800 |
| Frais de gestion | 2 391 548 | 2 263 393 | 62 000 | 78 155 | 2 341 548 | 50 000 |
| TOTAL CHARGES EN K€ | HT 19 364 563 | 19 095 211 | 186 050 | 190 551 | 19 285 762 | 78 800 |

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024



Rénovation Urbaine des Quartiers Lépervanche, Vergès, Voie **Triomphale**



Compte Rendu Annuel à la Collectivité Au 31 décembre 2022



ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE





SOMMAIRE

| PR | EAMBULE | | 4 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | PRESE | NTATION DE L'OPERATION | 6 |
| | 1.1. | Le périmètre opérationnel | 6 |
| | 1.2. | Le programme global de constructions | 8 |
| | 1.2.1. | La démolition de logements privés | 8 |
| | 1.2.2. | La programmation de logements | 10 |
| | | a) La programmation aidée | 10 |
| | | b) La programmation privée | 10 |
| | 1.3. | L'accompagnement social | 11 |
| 2. | L'ETA | T DES REALISATIONS EN RECETTES ET EN DEPENSES au 31/12/2022 | 12 |
| | 2.1. | Les dépenses réalisées | 12 |
| | 2.1.1. | Récapitulatif des dépenses de l'année 2022 | 12 |
| | 2.1.2. | Commentaires sur les dépenses réalisées au 31/12/2022 | 12 |
| | 2.2. | Les recettes perçues | 24 |
| | 2.2.1. | Récapitulatif des recettes de l'année 2022 | 24 |
| | 2.2.2. | Commentaires sur les recettes perçues au 31/12/2022 | 24 |
| 3. | LES PI | ERSPECTIVES D'EVOLUTION DE L'OPERATION | 28 |
| | 3.1. | Les prévisions pour l'année 2023 | 28 |
| | 3.1.1. | L'estimation des dépenses restant à réaliser | 28 |
| | 3.1.2. | L'estimation des recettes restant à percevoir | 29 |
| | 3.1.3. | L'accompagnement social | 29 |
| | 3.2. | Le bilan financier prévisionnel actualisé au 31/12/2022 | 30 |
| | 3.2.1. | Commentaires sur le bilan actualisé | 31 |
| | 3.2.2. | Le plan de trésorerie actualisé | 35 |
| 4. | POINT | S DE VALIDATION DU CRAC PAR LE CONSEIL MUNICIPAL | 36 |
| 5. | ANNE | XES | 37 |
| | 5.1. | Situation juridique et administrative | 38 |
| | 5.2. | Plan de programmation prévisionnel au 31/12/2022 | 40 |
| | 5.3. | Tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées au 31/12/2022 | 42 |
| | 5.4. | Bilan financier prévisionnel arrêté au 31/12/2022 | 44 |
| | 5.5. | Etat des dépenses au 31/12/2022 | 46 |
| | 5.6. | Etat des recettes – Journal des écritures comptables au 31/12/2022 | 48 |
| | 5.7. | Etat des frais financiers au 31/12/2022 | 49 |

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

Nom de la société : SO CIETE D HABITATIONS A LO YER MODERE DE LA REUNION

Sigle de la société : $\mathbf{S}\,\mathbf{H}\,\mathbf{L}\,\mathbf{M}\,\mathbf{R}$

Collectivité contractante : Com m une du PORT

Désignation OPERATON: Rénovation Urbaine des Quartiers Lepervanche / Vergès / Voie Triom phale

Nature de la convention : Traité de concession d'am énagem ent

dates 24-févr-11

délibération d'approbation de la collectivité dépôt de la délibération en Préfecture / validité signature du traité de concession

dépôt du traité de concession en Préfecture / validité notification au concessionnaire

Délibération d'approbation de l'avenant n°1 au traité de concession Délibération d'approbation de l'avenant n°2 au traité de concession Délibération d'approbation de lavenant n°3 au traité de concession Délibération d'approbation de l'avenant n°4 au traité de concession Délibération d'approbation de l'avenant n°5 au traité de concession Délibération d'approbation de l'avenant n°6 au traité de concession Délibération d'approbation de l'avenant n°7 au traité de concession

fin de validité de la concession

approbation du bilan initial approbation du demierbilan exam en par l'assem blée délibérante du précédent CRAC 06-déc-22

> rem ise du présent CRAC approbation du présent CRAC

04-mars-11 17-m ai-11 19 -m ai-11 24-m ai-11 28-févr-13 05-avr-16 07-nov-17 07-nov-19 03-nov-20 05-oct-21 06-déc-22 31-déc-23

17-m ai-11 06-déc-22

| | Bilan initial | Bilan validé CRAC 2021 | Nouveau bilan à approuver | Nouveau bilan à approuver | Prévisions 2023 | Réalisation au 31/12/2022 | |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| | K€ HT | K€ HT | K€ HT | K€ TTC | K€ HT | K€ HT | |
| | | | | | | | |
| Cessions | 1375 | 2 823 | 2 823 | 2 9 6 7 | 577 | | |
| Subventions | 10 628 | 10 157 | 10 157 | 10 444 | 180 | 9 97 | |
| Participation Commune | 4 9 4 4 | 4 795 | 4 878 | 5 0 7 0 | 83 | 4 79 | |
| Participation SHLMR | 1499 | 1507 | 1507 | 1507 | 0 | 150 | |
| Rem boursem ent TVA déductible | | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUTS | 18 445 | 19 281 | 19 3 6 5 | 20 264 | 840 | 18 52 | |
| Maîtrise des sols | 6 927 | 7 634 | 7 634 | 7 816 | 0 | 7 63 | |
| M ise en état des sols | 8 643 | 8 669 | 8 673 | 9 4 0 6 | 20 | 8 65 | |
| Honoraires | 839 | 653 | 666 | 708 | 9 | 6.5 | |
| Fra is de gestion | 2 0 3 5 | 2 325 | 2 392 | 2 335 | 50 | 2 34 | |
| TO TAL DES CHARGES | 18 445 | 19 281 | 19 3 6 5 | 20 264 | 79 | 19 28 | |

Fait à Saint Denis, le

Pour la SH LM R

Pour la Com m une du PORT

La Directrice Générale

Le Maire

PREAMBULE

Par délibération du 24 février 2011 rendue exécutoire par transmission en Préfecture le 04 mars 2011, le Conseil Municipal du Port a approuvé le programme de réalisation de l'opération de « Rénovation Urbaine des Quartiers Lépervanche, Vergès et Voie Triomphale », ainsi que le bilan financier prévisionnel, et décidé d'en confier la réalisation à la SHLMR.

Le Traité de Concession d'Aménagement confiant à la SHLMR la mise en œuvre du projet de Rénovation Urbaine des Quartiers Lépervanche, Vergès et Voie Triomphale a été signé le 17 mai 2011 et reçu à la Sous-préfecture le 19 mai 2011.

Cette concession a été modifiée par :

- L'avenant n°1, validé par délibération du conseil municipal en date du 28 février 2013, visé par les parties le 02 mai 2013, et reçu en sous-préfecture de Saint-Paul le 22 mai 2013. Cet avenant n°1, auquel est annexé un bilan financier actualisé, comporte 4 points :
 - la fixation des modalités de réalisation de l'opération de construction Pépinière, située hors périmètre et ne faisant pas parti de la concession ;
 - le transfert à la SHLMR de la Déclaration d'Utilité Publique, dont la Ville est bénéficiaire par arrêté préfectoral daté du 30 août 2011, pour mener à bien le programme d'acquisitions foncières liées au projet ANRU (80 logements);
 - la suppression de l'article 5 du traité relatif à l'obligation faite au concessionnaire de contracter une assurance spécifique pour l'achèvement des projets, puisque couvert par ses assurances propres;
 - la modification du bilan financier et de la participation de la Commune.
- L'avenant n°2, validé par délibération du conseil municipal en date du 05 avril 2016, et reçu en sous-préfecture de Saint-Paul le 14 avril 2016. Cet avenant a pour objet la prorogation de la durée de validité de la concession d'aménagement du 26 mai 2016, jusqu'au 26 mai 2018 afin :
 - de finaliser les dernières phases de travaux d'aménagement et de démolitions,
 - de procéder aux régularisations foncières,
 - de rétrocéder les équipements publics à la Commune,
 - de dresser le bilan de clôture de l'opération.
- L'avenant n°3, validé par délibération du conseil municipal en date du 07 novembre 2017, et reçu en sous-préfecture de Saint Paul le 27 novembre 2017. Cet avenant a pour objet de proroger la validité du contrat de concession d'aménagement du 26 mai 2018 au 31 décembre 2019, afin de rétrocéder les équipements publics à la Commune, et de dresser le bilan de clôture de l'opération.
- L'avenant n°4, validé par délibération du conseil municipal en date du 07 novembre 2019, et reçu en sous-préfecture de Saint Paul le 04 décembre 2019. Cet avenant a pour objet de proroger la validité du contrat de concession d'aménagement pour une durée d'un an supplémentaire (soit jusqu'au 31 décembre 2020), et d'augmenter la rémunération de l'aménageur de 30 000 €HT (portant le montant total à 1 533 000 €HT).
- L'avenant n°5, validé par délibération du conseil municipal en date du 03 novembre 2020, et reçu en sous-préfecture de Saint Paul le 16 novembre 2020. Cet avenant a pour objet de

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024



proroger la validité du contrat de concession d'aménagement pour une durée d'un an supplémentaire (soit jusqu'au 31 décembre 2021), sans autre modification.

- L'avenant n°6, validé par délibération du conseil municipal en date du 05 octobre 2021, et reçu en sous-préfecture de Saint Paul le 21 octobre 2021. Cet avenant a pour objet de proroger la validité du contrat de concession d'aménagement pour une durée d'un an supplémentaire (soit jusqu'au 31 décembre 2022), sans autre modification.
- L'avenant n°7, validé par délibération du conseil municipal en date du 06 décembre 2022, et reçu en sous-préfecture de Saint Paul le 15 décembre 2022. Cet avenant a pour objet de proroger la validité du contrat de concession d'aménagement pour une durée d'un an supplémentaire (soit jusqu'au 31 décembre 2023), sans autre modification.

Par ailleurs, dans le cadre règlementaire de la procédure de ZAC, la Ville a validé par délibération du conseil municipal du 25 avril 2013 le dossier de réalisation, fixant les programmes des équipements publics et de constructions, ainsi que les modalités de financement.


1. PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1. LE PERIMETRE OPERATIONNEL

La rénovation urbaine des quartiers Lépervanche, Vergès, Voie Triomphale s'inscrit dans le cadre réglementaire de la ZAC éponyme, dont le périmètre est délimité :

- au nord par l'avenue Raymond Vergès (hors opération de résidentialisation « Voie Triomphale »)
- au sud et à l'est par l'avenue Lénine
- à l'ouest par la rue du 8 mars.


L'ensemble représente une superficie de 7,4 ha environ, et fait partie intégrante de la Zone Urbaine Sensible (ZUS).



Le programme des aménagements urbains prévu dans le cadre de la présente opération est réparti en 4 phases détaillées comme suit :

(cf. tableau page suivante)

| | | _ | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| EQUIPEMENTS (infrastructures, réseaux et espaces publics) | MAITRISE D'OUVRAGE | COUT PREVISIONNEL | FINANCEMENT |
| PHASE 2: Voies B, C, D2, E, J, contre allée 4, Av. Lénine basse et intermédiaire | | 2 155 380 €HT | |
| PHASE 3: Voies D, F, G, H, I, K, abords du CASE, place 2 | SHLMR | 2 090 085 €HT | - ANRU - TCO - Commune - SHLMR |
| PHASE 4 : Voie A, contre-allées 1, 2, 3 | | 570 130 €HT | - Conseil Général |
| PHASE 5: Voies L, M, N, O, P, Q, R, S, Lénine | | 2 433 270 €HT | |



La phase 1 des aménagements, qui consistait en la requalification des 2 axes majeurs (à savoir la rue Ralaimongo Dussac, l'allée Archimède et la rue François Coupou) a été prise en charge par la Ville. Les travaux, démarrés en avril 2011, ont été achevés en mai 2012.

L'aménagement des abords du CASE :

ID: 974-219740073-20240201-DL

Le CASE est un des points de rencontre du quartier Lépervanche - Vergès. L'existence d'une nouvelle association dynamique en charge de sa gestion va de plus contribuer à intensifier ses activités. Situé en cœur d'îlot, ses abords sont aujourd'hui assez dégradés. Pour rendre à cet espace sa fonction de rassemblement, il est proposé de pacifier les aménagements routiers aux abords, de poursuivre la dynamique de végétalisation caractéristique de cet endroit et de créer un aménagement extérieur de qualité afin de mieux prendre en compte les besoins des habitants.

1.2. LE PROGRAMME GLOBAL DE CONSTRUCTIONS

1.2.1 LA DEMOLITION DE LOGEMENTS PRIVES


Sur un total de 210 démolitions prévues sur les quartiers Lépervanche et Vergès, seul le patrimoine privé est inscrit au programme de démolition / reconstruction de la ZAC, au même titre que les aménagements. La requalification de logements privés, prévue initialement sur 73 logements et un commerce, a entrainé 6 démolitions supplémentaires (soit 79 logements privés existants sur les 164, et un commerce). Ces démolitions supplémentaires font suite au constat d'hyper densité sur une partie des îlots.

Le phasage des démolitions de logements privés était détaillé comme suit :

| Phasage | Secteurs | Quantité |
|----------|---------------------------|----------|
| | Vergès secteur 1 | |
| Phase 1 | Vergès secteur 6 A | 36 |
| | Vergès secteur 6 B | |
| Phase 2 | - | - |
| Phase 3 | Vergès secteur 6 B | 20 |
| Phase 4 | - | - |
| Phase 5 | Lépervanche secteur 3 | 1 |
| Phase 6 | Lépervanche secteur 4 | 11 |
| Phase 7 | Lépervanche secteur 5 | 3 |
| Phase 8 | Vergès secteur 7 A | 1 |
| Filase o | Commerce de la rue Dussac | 1 |
| Phase 9 | Vergès secteur 7 B | 3 |
| Phase 10 | Vergès secteur 8 | 4 |
| Phase 11 | - | - |
| Phase 12 | - | - |

| TOTAL | 80 |
|-------|----|
|-------|----|





ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

1.2.2 LA PROGRAMMATION DE LOGEMENTS

Le projet de rénovation urbaine actualisé prévoit la réalisation de 311 logements neufs sur et hors site. Seuls 210 ont été construits sur site, conformément au programme de la ZAC, répartis entre collectifs et individuels.

a) La programmation aidée (176 logements)

Le projet de rénovation urbaine prévoyait la réalisation de 187 logements locatifs sociaux de type LLTS, répartis comme suit :

- Un collectif de 76 logements sur Voie Triomphale
- 18 maisons sur l'ilot 1 (Breguet 1)
- 33 maisons sur l'îlot 6 (Breguet 2)
- 11 maisons sur l'îlot 4
- Un collectif de 10 logements sur l'îlot 5 (Breguet 3)
- Un collectif de 19 logements et 10 maisons sur l'îlot 7(Breguet 3)
- 10 maisons sur l'îlot 8 (Breguet 3)

Les quartiers Lépervanche, Vergès et Voie Triomphale étant concernés par le périmètre « Quartiers Prioritaires de la Ville » ne permettant plus de boucler le programme de 11 LLTS prévus sur l'ilot IV, ceuxci ont été remplacés — en concertation avec la Commune - par la vente de 6 parcelles libres permettant l'accès à la propriété.

Aujourd'hui, la programmation aidée s'actualise à 176 logements, répartis comme suit :

| | Opérations | Nombre logements / | Constructeur | Avancement | Année livraison | | |
|------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------|------|------|
| | | Type de produit | | | Avant 2022 | 2022 | 2023 |
| | Voie Triomphale 2 | 76 LLTS | SHLMR | Livré | 76 | | |
| | Bréguet | 18 LLTS | SHLMR | Livré | 18 | | |
| | Bréguet 2 | 33 LLTS | SHLMR | Livré | 33 | | |
| Opérations | Bréguet 3 | 10 LLTS collectifs | SHLMR | Livré | 10 | | |
| livrées | Bréguet 3 | 19 LLTS collectifs | SHLMR | Livré | 19 | | |
| | Bréguet 3 | 10 LLTS individuels | SHLMR | Livré | 10 | | |
| | Bréguet 3 | 10 LLTS individuels | SHLMR | Livré | 10 | | |
| | Total | 176 | | | 176 | | |

b) La programmation privée (34 logements)

Le programme initial de construction de la ZAC prévoyait la réalisation de 32 logements : 28 logements en accession sociale (LES ou PTZ) et 4 parcelles libres.

Tenant compte de l'avancement de l'opération, de la situation socio-économique de chaque foyer, de ses souhaits et de ses possibilités, la programmation logements est **actualisée à 34 logements**, répartis comme suit :

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

| | Opérations | Nombre logements / | Constructeur | Avancement | Année livraison | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|------|---|
| | Type de produit | | | Avant 2022 | 2022 | 2023 | |
| | Bréguet | 13 LES | SHLMR | Livré | 13 | | |
| | llot II | 1 LES | SICA | Livré | 1 | | |
| 0-4 | llot II | 1 lot libre | M. MARLIN | N Llvré | | | |
| Opérations livrées | llot III | 1 lot libre | M. BRENNUS | Livré | 1 | | |
| liviees | llot III | 3 LES | SICA | Livré | 3 | | |
| | llot VII | 4 lots libres | Privé | Vendus | 4 | | |
| | Total | 23 | | | 23 | 0 | |
| | llot III | 1 lot libre | Privé | En vente | | | 1 |
| Opérations | llot IV | 6 lots libres | Privé | 3 vendus - 3 CV | | 3 | 3 |
| àlivrer | llot VIII | 4 lots libres | Privé | 1 vendu - 3 CV | | 1 | 3 |
| | Total | 11 | | | | 4 | 7 |

Sur l'ilot IV, en accord avec la Mairie et les services de l'Etat, la programmation a évolué vers la vente de 6 lots à bâtir (au lieu des 11 LLTS prévu initialement). Par ailleurs, le site faisant partie du périmètre des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville depuis janvier 2018, la production de logements aidés n'était plus autorisée, l'objectif étant de diversifier l'offre de logements et de diminuer le déficit du bilan financier.

1.3. L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Une accompagnatrice sociale est intervenue auprès des 80 familles de propriétaires résidant sur le périmètre de l'opération. Ses principales missions, achevées depuis 2018, étaient :

- le suivi du plan de relogement
- les réunions collectives et les entretiens individuels
- la négociation et la proposition d'un nouveau logement
- la visite d'un logement témoin
- l'accueil et l'écoute des familles
- l'aide technique au déménagement (compteur, adressage, déménageur, ...)
- le suivi de l'aspect financier (impayés, échéancier, gestion du budget, ...)
- l'accompagnement post-relogement durant 3 mois.

L'ETAT DES REALISATIONS EN RECETTES ET EN DEPENSES AU 31/12/2022 2.

2.1. LES DEPENSES REALISEES

2.1.1 RECAPITULATIF DES DEPENSES DE L'ANNEE 2022

| | Dépenses (en k€ HT) | Bilan CRAC 2021 | Dépenses prévisionnelles 2022 | Dépenses réalisées en 2022 | Ecart prévisionnel / Réalisé | Cumul dépenses réalisées au 31/12/2022 |
|----|------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Maîtrise des sols | 7 634,2 | - | - | ı | 7 634,2 |
| 2. | Mise en état des sols | 8 668,7 | 110,7 | 95,0 | -15,7 | 8 653,1 |
| 3. | Honoraires | 653,0 | 13,4 | 17,4 | 4,0 | 657,0 |
| 4. | Frais de gestion | 2 325,3 | 62,0 | 78,2 | 16,2 | 2 341,5 |
| | Total | 19 281,2 | 186,1 | 190,6 | 4,5 | 19 285,8 |

COMPARATIF ENTRE DEPENSES PREVISIONNELLES ET DEPENSES REALISEES

Il était prévu une enveloppe de charges de 186 051 €HT pour l'année 2022, conformément au précédent CRAC 2021 validé.

Les dépenses réalisées au cours de l'année 2022 s'élèvent à 190 551 €HT, soit une différence de 4 500 €HT (+2%) par rapport au prévisionnel.

COMMENTAIRES SUR LES DEPENSES REALISEES AU 31/12/2022 2.1.2

Les charges arrêtées au 31/12/2022 s'élèvent à 19 285 762 €HT (dont 190 551 €HT en 2022). Elles concernent:

1. Maîtrise des sols :

Au 31/12/2022, le cumul des dépenses relatives au poste Maitrise des sols s'élève à 7 634 172 €HT.

<u>a – Libération des terrains privés (phase 1 – secteurs I et VI)</u>:

Il s'agit des dépenses afférentes à la première phase de démolitions des 36 logements privés sur les secteurs I et VI de l'opération de Rénovation Urbaine.

Ces dépenses concernent les coûts liés :

- aux acquisitions des 36 logements (y compris les frais notariés);
- aux parutions des diverses consultations liées aux études et travaux dédiés ;
- à la mission MOUS pilotée en interne par la chargée de relogement ;
- à l'ingénierie VRD et démolition, aux expertises amiante et termites ;
- aux frais de déménagements des familles, incluant les frais d'accès pour l'ouverture des compteurs;
- aux travaux de démolitions.

Au 31 décembre 2022, les dépenses relatives à la « Libération des terrains privés » représentent un coût total de 3 238 037,71 €HT (3 273 593,04€TTC).

Cette ligne n'a pas enregistré de mouvements supplémentaires depuis 2018. Le cumul des dépenses reste donc identique à celui de l'année précédente.

<u>b – Acquisitions des terrains privés (phases 3 à 10 – secteurs III à VIII)</u>:

Ces dépenses correspondent aux coûts d'acquisition et aux frais notariés des parcelles privées sur les phases 3, 5, 6, 7, 9 et 10 de la « Requalification des Ilots Anciens Dégradés ».

Au 31/12/22, le total cumulé des dépenses liées aux acquisitions des terrains privés s'élève à 3 834 534 €HT. Aucune dépense supplémentaire n'est venue augmenter cette ligne en 2022, puisque l'ensemble des acquisitions est achevé.

Au 31 décembre 2022, quarante-quatre logements privés ont fait l'objet d'une acquisition. Il s'agit :

phase 3:

- Logement n° 125 (BC 112) : M. CELESTIN Daniel ;
- Logement n° 132 (BC 105): M. TURPIN Henry;
- Logement n° 149 (BC 123): M. BALTHAZAR Jean Pierre;
- Logement n° 147 (BC 125): M. PIEMONT Jean François;
- Logement n° 131 (BC 106): M. NOURRY Louis
- Logement n° 152 (BC 120) : Mme. GRENOUX / LIESTAL Carole
- Logement n° 157 (BC 141): Mme. SATIROU Bahri Soiffa
- Logement n° 126 (BC 111): M. LOUISE / RICHARD Evariste
- Logement n° 129 (BC 108) : M. LAGOURDE Cédric
- Logement n° 130 (BC 107): M. TREPORT Gabriel
- Logement n° 155 (BC 139) : Mme. CAMATCHY Marie Jacqueline
- Logement n° 119 (BC 118) : Mme. TATEL Simone
- Logement n° 123 (BC 114): Mme. GARCIN Rose May
- Logement n° 124 (BC 113) : Mme. ABDALLAH / TECHER Fabiola
- Logement n° 127 (BC 110) : Mme. ABDALLAH Jeanne
- Logement n° 134 (BC 103): Mme. OMERALY M. Nöella
- Logement n° 146 (BC 126) : M. BAPTISTE Noël
- Logement n° 150 (BC 122) : Mme. BILON Amélie
- Logement n° 153 (BC 119) : Mme. KASSIM Mahozéna / M. DAHY Aly
- Logement n° 154 (BC 138): M. BERFROI François

<u>phase 5</u>

- Logement n° 68 (BC 73): M. TECHER Christian

<u>phase 6</u> :

- Logement n° 105 (BC 88): M. MEGARUS Sosthène
- Logement n° 115 (BC 95) : M. COLLET Sébastien
- Logement n° 103 (BC 86): M. BRENNUS Alain
- Logement n° 101 (BC 85) : M. LUCIEN Rochel
- Logement n° 102 (BC 339) : M. SAINT BLANCARD Yvon
- Logement n° 113 (BC 97) : M. DIJOUX Jean Marie
- Logement n° 107 (BC 90) : M. HANG LAW Josian
- Logement n° 108 (BC 91) : Mme. CATHERINE Anne Marie
- Logement n° 114(BC 96): M. VERBARD Jean Baptiste
- Logement n° 111 (BC 99) : M. VEFOUR Jean Emilien
- Logement n° 116 (BC 94) : Mme. LAPORTE Marie Suzelle

phase 7 :

- Logement n° 87 (BC 323) : M. TIZOMBA Jean Marcel

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

- Logement n° 83 (BC 327) : M. DELNARD / ADEKALOM Johny

- Logement n°82 (BC 328) : Mme. MOREAU Gisèle

<u>phase 8</u> :

- Logement n° 247 (BC 285): BENARD Marie Jessie

- Commerce (BC 295): COMMUNE DU PORT

<u>phase 9</u> :

- Logement n° 252 (BC 279): Commune

- Logement n° 253 (BC 278): Mme. Vve MOULATOUA / TILIN

- Logement n° 257 (BC 271) : M. ATTE Léon

<u>phase 10</u> :


- Logement n° 289 (BC 242) : M. ALLAMELOU Philippe

- Logement n° 304 (BC 225) : M. KONDOKI Jean Yves

- Logement n° 282 (BC 213) : Mme ADRIEN Any Marie Claude

- Logement n° 308 (BC 219) : Mme. PLESSISSE Marie Thérèse

Elles sont représentées sur le plan ci-après :



Mise en état des sols :

Au 31/12/2022, le cumul des dépenses correspondant au poste Mise en état des sols s'élève à 8 653 055 €HT (dont 94 996 €HT en 2022), ventilées comme suit :

- travaux voiries et réseaux divers : 91 590 €HT

- aléas et imprévus : 3 406 €HT

a - Travaux Voiries et Réseaux Divers :

| | | | MONT | 'ANT | REGLEMENT | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--|
| FO URN ISSEURS | 0 b jet | Date facture | Facturé HT | Facture TTC | Réglé TTC | Date réglem ent | |
| Travaux Voiries et Réseaux Divers | | | | | | | |
| BUFFISATP BUFFISATP BUFFISATP BATMENTS TRAVAUX OCEAN IND: | Ibt4:Travaux d %m énagem ent Ibt4:Travaux d %m énagem ent Ibt4:Travaux d %m énagem ent Ibt4:Réalisation d'une Im prégnation G ravillonnée | 31/10/2022 01/08/2022 01/09/2022 01/09/2022 | 4 579,54 69 333,26 8 233,60 9 443,60 | 4 720,36 71465,26 8 777,17 9 443,60 | 4 720,36 71465,26 8 777,77 9 443,60 | 05/09/2022 03/10/2022 | |
| Sous total2022 | | | 91590,00 | 94 406,39 | 94 406,39 | | |
| TO TAL Travaux Voiries et Réseaux Divers | | | 7 871 492 21 | 8 566 191,05 | 8 566 191,05 | | |
| | | | | | | | |

Il s'agit des dépenses liées aux travaux d'infrastructures réalisés dans le cadre des phases 2, 3, 4 et 5 « Aménagement », ainsi que les travaux aux « abords du CASE ».

Au 31 décembre 2022, le poste « Travaux VRD » fait état d'un montant de dépenses cumulées s'élevant à **7 871 492,21 €HT** (8 566 191,05 €TTC), dont 91 590 €HT en 2022 facturés par l'entreprise BUFFI SATP et son sous-traitant pour l'aménagement de l'ilot 4.

b - Aléas et Imprévus :

| | | | MONTANT | | REGLEMENT | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|----------------|
| FOURN ISSEURS | 0 b jet | Date facture | Facturé HT | Facture TTC | Réglé TTC | Date réglement |
| A léas et Im prévus | | | | | | |
| BUFFISATP BUFFISATP | lot 4 :Entrée Parcelle 5 lot 4 :Reprise de Regard Ep | 0 1/11/2022 0 1/11/2022 | 2 10 5 ,5 0 1 3 0 0 ,0 0 | | 2 284,47 1 410,50 | |
| Sous total2022 | | | 3 405 50 | 3 694 97 | 3 694,97 | |
| TO TAL A léas et in prévus | | | 117 794 ,14 | 126 919 30 | 126 919 30 | |
| | | | | | | |

Le cumul des dépenses affectées au poste « Aléas et imprévus » s'élève à 31 décembre 2022.

117 794,14 €HT au

Pour l'année 2022, ces dépenses s'élèvent à 3 405,50€HT et concernent des interventions de BUFFI pour la reprise de travaux de finition sur l'ilot 4.

Honoraires:

Au 31/12/2022, le cumul des dépenses correspondant au poste Honoraires s'élève à 656 987 €HT. Pour l'année 2022, elles s'élèvent à 17 400 €HT, et sont ventilées comme suit :

- ingénierie VRD : 7 800 €HT

- géomètre : 9 600 €HT

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

<u>a – Ingénierie VRD</u>:

| | | | MONTANT | | REGLEMENT | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| FO URN ISSEURS | 0 b jet | Date facture | Facturé HT | Facture TTC | Réglé TTC | Date réglem ent |
| Ingénierie VRD | | | | | | |
| CREATEUR O I CREATEUR O I CREATEUR O I | M ission de Maîtrise d'Oeuvre pour V iabilisation de l'Ît M ission de Maîtrise d'Oeuvre pour V iabilisation de l'Ît M ission de Maîtrise d'Oeuvre pour V iabilisation de l'Ît | 01/08/2022 | 2 000,00 3 100,00 2 700,00 | 2 170 00 3 363,50 2 929,50 | 2 170 ,0 0 3 363,50 2 929,50 | 05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 |
| Sous total2022 | | | 7 800,00 | 8 463,00 | 8 463,00 | |
| TO TAL Ingénierie VRD | | | 284 285 28 | 308 964 44 | 308 964 44 | |
| | | | | | | |

La mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux VRD représente un montant de **284 285,28 €HT** cumulé au **31 décembre 2022**. Les dépenses **enregistrées sur l'année 2022** s'élèvent à **7 800,00 €HT**, et concernent la mission MOE conduite par CREATEUR sur l'ilot IV.

b –Géomètre:

| | | | MONT | ANT | REGL | EMENT |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| FO URN ISSEURS | 0 b jet | Date facture | Facturé HT | Facture TTC | Réglé TTC | Date réglem ent |
| Géom ètre | | | | | | |
| ATLAS GEO CONSEIL ATLAS GEO CONSEIL | T5:Topo & Découpage pour Rétrocession BC 526-527-528-529-530:Plan État des Lieux et Bor | 16/11/2022 01/08/2022 | 7 10 0 ,0 0 2 50 0 ,0 0 | 7 703,50 2 712,50 | 7 703 , 50 2 712 , 50 | 29/12/2022 05/09/2022 |
| Sous to tal2022 | | | 9 600 00 | 10 416,00 | 10 416,00 | 89 733,00 |
| TO TAL Géom ètre | | | 99 030 59 | 10 7 4 4 8 ,19 | 10 7 4 4 8 ,19 | 1753 054 00 |
| | | | | | | |

Au 31 décembre 2022, le poste « géomètre » enregistre un montant total de dépenses s'élevant à 99 030,59 €HT.

En 2022, les prestations engagées par M. DECLERCK représentent un montant de 9 600,00 €HT et correspondent aux levés topographiques et travaux fonciers réalisés pour les parcelles à bâtir et la rétrocession de la phase 5 VRD.

Frais de gestion:

Au 31/12/2022, le cumul des dépenses correspondant au poste Frais de gestion s'élève à 2 341 548 €HT. Pour l'année 2022, elles s'élèvent à 78 155 €HT, et sont ventilées comme suit :

- frais financiers: 46 160 €HT

- rémunération aménageur : 30 000 €HT

- divers : 1 995 €HT

<u>a – Frais financiers</u>:

| | | | MONTANT | | REGLEMENT | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------|
| FOURN ISSEURS | 0 b jet | Date facture | Facturé HT | Facture TTC | Réglé TTC | Date réglem ent |
| Frais financiers | | | | | | |
| SHLMR D WERS | Frais Financiers 2022 | 06/12/2022 | 46 160 <i>A</i> 7 | 46 160 ,47 | 46 160,47 | 22/12/2022 |
| Sous total2022 | | | 46 160 ,47 | 46 160,47 | 46 160 ,47 | |
| TO TAL Frais financiers | | | 640 690 81 | 594 530 34 | 594 530 34 | |
| TO TAB Flab Enancers | | | 040 090 p1 | 39 4 330 54 | 294 030 A4 | |

Au 31 décembre 2022, l'opération fait état d'un montant de frais financiers s'élevant à **640 690,81 €HT**, dont 46 160,47 €HT pour l'année écoulée.

Ce poste correspond aux frais générés par l'opération dont le calcul est basé sur le taux du Livret A +1.5 point, et le plan de trésorerie prévisionnel (voir détails de l'avancement en annexe 8 du présent rapport).

b – Rémunération de l'aménageur :

| | | | MONTANT | | REGLEMENT | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| FO URN ISSEURS | 0 bjet | Date facture | Facturé HT | Facture TTC | Réglé TTC | Date réglem ent |
| Rém unération Am énageur | | | | | | |
| SHLMR DIVERS SHLMR DIVERS | Rém unération Forfaitaire 2022 Rém unération Forfaitaire 2022 | 30/06/2022 06/12/2022 | 15 000,00 15 000,00 | 15 000,00 15 000,00 | 15 0 0 0 ,0 0 15 0 0 0 ,0 0 | 20/07/2022 22/12/2022 |
| Sous total2022 | | | 30 000 00 | 30 000 00 | 30 000 00 | |
| TO TAL Rém unération Am énageur | | | 1593 000 00 | 1593 000 00 | 1593 000 00 | |

Le total de la **rémunération de l'aménageur** affectée à l'opération au 31 décembre dernier pour un montant de **1 593 000 €HT (dont 30 000 €HT en 2022)**, est conforme à l'avenant n° 6 au Traité de concession du 21 novembre 2021 et ses annexes, notamment le plan de trésorerie validé.

c - Divers:

| | | | MONTANT | | REGLEMENT | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| FOURNISSEURS | 0 b jet | Date facture | Facturé HT | Facture TTC | Réglé TTC | Date réglem ent |
| D ivers | | | | | | |
| QUOTIDEN | Dt4:Pantion AO Travaux VRD le 25 Mars 2022 lbt4:Pantion AO Travaux VRD le 25 Mars 2022 BC 476:Travaux de Nettoyage et Débrousaillage et | 01/05/2022 01/05/2022 01/05/2022 | 196,29 298,70 1500,00 | 212,97 324,09 1627,50 | 212,97 324,09 1627,50 | 10 / 0 5 / 2 0 2 2 |
| Sous total2022 | | | 1994,99 | 2 164,56 | 2 164,56 | |
| TO TAL D ivers | | | 107 857 53 | 115 749,99 | 115 749,99 | |
| | | | | | | |

Au 31 décembre 2022, le montant total du poste « Divers » s'élève à 107 857,53 €HT (dont 1 994,99 €HT en 2022).

Pour l'année 2022, il s'agit des dépenses liées :

- au nettoyage de la parcelle BC 476 par la société VIRASSAMY Bruno (1 500,00 €HT);
- à la parution des AO travaux dans les journaux locaux, pour les travaux de viabilisation de l'ilot 4 (JIR : 196,29 €HT et Le Quotidien : 298,70 €HT).

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

SYNTHESE DES CHARGES au 31 décembre 2022 :

Les charges arrêtées au 31/12/2021 s'élèvent à **19 285 762 €HT** (dont **190 551 €HT en 2022**). Elles concernent :

- l'acquisition et la démolition de 36 logements privés sur les secteurs I et VI du périmètre ANRU (correspondant à la 1ère phase de la Requalification des Ilots Anciens Dégradés): 3 238 038 €HT
- le coût d'acquisition foncière de 27 logements privés sur les secteurs III à VIII correspondant aux phases 3, 5, 6, 7, 9 et 10 de la Requalification des Ilots Anciens Dégradés : 3 834 534 €HT
- la valorisation foncière des groupes d'habitations « Voie Triomphale », « Breguet 1 », « Breguet 2 » et « Breguet 3 » : **561 600 €HT**
- la réalisation des travaux VRD phases 2, 3, 4, 5 et « abords du CASE »: 7 871 492 €HT
- la démolition de 22 logements sur les phases 3, 5 et 7 : 497 281 €HT
- aux révisions de prix : 60 760 €HT
- aux aléas et imprévus : 117 794 €HT
- l'ingénierie (MOE VRD et OPC) relative aux phases 2, 3, 4 et 5 des travaux VRD, ainsi que les phases 3 à 10 de la Requalification des Ilots Anciens Dégradés : **363 223 €HT**
- les frais de géomètre relatifs aux travaux topographiques et fonciers : 99 031 €HT
- les frais liés à l'accompagnement social des familles des phases 1 à 10 de démolitions, ainsi que la prise en charge de leur déménagement :
 300 462 €HT
- les frais financiers : 640 691 €HT ;
- la rémunération de la SHLMR, conformément à l'article 21 de la convention initiale : 1 593 000 €HT
- les frais divers liés aux parutions d'appels d'offres et d'attribution des marchés, aux travaux de reprographie, et à la procédure d'expropriation de 16 parcelles privées conformément au programme de démolitions : 107 858 €HT

2.2. LES RECETTES REALISEES

2.2.1. RECAPITULATIF DES RECETTES DE L'ANNEE 2022

| Recettes (en k€ HT) | Bilan CRAC 2021 | Recettes prévisionnelles 2022 | Recettes perçues en 2022 | Ecart Prévisionnel / Réalisé | Cumul recettes perçues au 31/12/2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Cessions | 2 823,5 | 1 024,4 | 447,3 | -577,1 | 2 246,4 |
| ANRU | 5 778,2 | - | - | - | 5 778,2 |
| TCO | 4 378,5 | 348,3 | 168,3 | -180,1 | 4 198,4 |
| Participation Commune | 4 794,5 | - | - | - | 4 794,5 |
| SHLMR | 1 506,6 | 23,1 | 23,1 | - | 1 506,6 |
| Total | 19 281,3 | 1 395,8 | 638,7 | - 757,2 | 18 524,1 |

Comparatif entre recettes prévisionnelles et recettes réalisées :

Les recettes réalisées au cours de l'année 2022 s'élèvent à 638 671 €HT, alors qu'il était prévu un montant de 1 395 837 €HT au dernier CRAC validé (soit –757 167 €HT).

2.2.2. COMMENTAIRES SUR LES RECETTES PERCUES AU 31/12/2022

Les cessions

Au 31/12/2022, la totalité des cessions de charges foncières s'élève à 2 246 357 €HT, à savoir :

- 1 473 500 €HT correspondant aux transferts de CF interne au service construction de la SHLMR pour les opérations Bréguet 1, Bréguet 2, Bréguet 3, et Voie Triomphale ;
- 32 000 €HT correspondant à la vente de charges foncières à la SICA pour la réalisation de 4 LESG sur les ilots II et III ;
- 745 157 €HT pour la vente de 14 lots libres et de reliquats d'espaces verts

L'écart de 577 k€ entre le prévisionnel pour la vente de lots libres et le réalisé s'explique par le fait que 8 ventes de lots libres programmées en 2022 sont reportées en 2023 (NARSIMOULOU / BENARD / SINCERE / BIFRARE / BRENNUS / TARDIVEL / CADET et BERTIL).

La participation communale

Conformément à l'avenant n°1 à la concession d'aménagement, et à l'avenant n°2 à l'avance de trésorerie, la participation globale de la Commune s'établit à 4794 524 €HT, détaillée comme suit :



| | Bilan HT | B <i>i</i> lan TTC |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| | CRAC 2021 | CRAC 2021 |
| | € HT | € TTC |
| RTIC PATION COMMUNE | 4 794 524 | 5 386 737 |
| Requalification d'ilôts anciens dégradés | 2 0 6 7 5 6 1 | 2 186 464 |
| dont affectations aux équipem ents publics (25% | 516 890 | 546 61 |
| Am énagem ent | 2 726 963 | 2 883 788 |
| TVA sur recettes taxables | | 316 485 |
| A vance de trésorerie (avenant n°1) | 2 595 083 | 2 815 665 |
| Réaffectation de l'avance de trésorerie (avenant | -2 595 083 | -2 815 665 |
| A vance de trésorerie (avenant n°2) | 460 829 | 500 000 |
| Réaffectation de l'avance de trésorerie (avenant | -460 829 | -500 000 |
| | ļ | |

Au 31 décembre 2022, le total des versements effectués par la Ville s'élève à 4 794 525 €HT et s'établit comme suit :

| | Bilan HT CRAC 2021 | Bilan TTC CRAC 2021 | Réalisation au 31/12/2021 | Réalisation 2022 | Cum ulau 31/12/2022 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | € НТ | € TTC | €HT | € HT | € нт |
| ARTICIPATION COMMUNE | 4 794 524 | 5 386 737 | 4 794 525 | 0 | 4 794 525 |
| Requalification d'ilôts anciens dégradés | 2 0 6 7 5 6 1 | 2 186 464 | 2 0 71 113 | 262 762 | 2 0 71 113 |
| | | | 0 | -262 762 | 0 |
| dont affectations aux équipem ents publics (25%) | 516 890 | 546 616 | 517 778 | 0 | 517 778 |
| Am énagem ent | 2 726 963 | 2 883 788 | 2 723 411 | 221562 | 2 723 411 |
| | | | | -221562 | 0 |
| A vance de trésorerie (avenant n°1) | 2 595 083 | 2 815 665 | -2 595 082 | 0 | -2 595 082 |
| Réaffectation de l'avance de trésorerie (avenant | -2 595 083 | -2 815 665 | 460 829 | 0 | 460 829 |
| A vance de trésorerie (avenant n°2) | 460 829 | 500 000 | -460 829 | 0 | -460 829 |
| Réaffectation de l'avance de trésorerie (avenant | -460 829 | -500 000 | 0 | 0 | 0 |

Nota: en 2021, la facture n°233/2021 d'un montant de 484 323,11 €HT a été transmise à la Commune du Port, au titre de sa participation à la « phase 6 Requalification des Ilots Anciens Dégradés » (262 762 €HT) et à la phase 5 « Aménagement » (221 562,11 €HT). A la demande de la Commune, cette facturation a été annulée et reportée sur l'année 2022. L'avoir annulant la facture 233/2021 sera émis en 2023, mais d'ores et déjà pris en compte dans le présent CRAC.

La subvention TCO

Le cumul de la subvention TCO perçue au 31/12/2022 s'élève à 4 198 424 €HT. Le précédent rapport CRAC prévoyait le versement de 348 375 €HT en 2022. Le TCO ayant reporté la budgétisation de cette participation à l'année suivante, les appels de fonds se feront en 2023.

La participation de la SHLMR

Le montant réalisé en 2022 s'élève à 23 068 €HT, soldant ainsi la participation de la SHLMR inscrite au bilan financier de l'opération, à savoir 1 506 580 €HT.

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

SYNTHESE DES RECETTES au 31 décembre 2022 :

Au 31 décembre 2022, les recettes représentent un total de 18 524 095 €HT, et concernent :

- les transferts et cessions de charges foncières (LLTS et participation de la SHLMR constructeur, lots libres) : 2 246 357 €HT
- les versements des subventions ANRU (5 778 209 €HT), et TCO (4 198 424 €HT),
- la participation communale : 4 794 524 €HT
- la participation de la SHLMR : **1 506 580 €HT**

ETAT D'AVANCEMENT DES RETROCESSIONS au 31 décembre 2022 :

- Rétrocessions foncières :

- Voiries et espaces publics de la phase 2 aménagement : validée par DCM du 08 novembre 2016 affaire n°2016-174
- Phase 3 aménagement : validée par DCM du 04 août 2020 (affaire n°2020-078)
- Phase 4 aménagement : validée par DCM du 04 août 2020 (affaire n°2020-078)
- Phase 5 aménagement : validée par DCM du 15 novembre 2022 (affaire n°2022-164)
- Abords du CASE aménagement : validée par DCM du 04 août 2020 (affaire n°2020-078).
- Rétrocessions financières : au 31 décembre 2022, les rétrocessions financières (correspondant à la réaffection de l'avance de trésorerie aux financements des équipements publics par la Commune) s'établissent à un montant total de 4 794 524,06 € et sont réparties comme suit :

| • | Phase 1 requalification : | 956 109,91 € |
|---|------------------------------|--------------|
| • | Phase 3 requalification : | 390 703,62 € |
| • | Phase 5 requalification : | 27 036,89 € |
| • | Phase 6 requalification : | 262 761,00 € |
| • | Phase 7 requalification: | 83 292,00€ |
| • | Phase 8 requalification: | 48 178,00€ |
| • | Phase 9 requalification : | 89 532,00 € |
| • | Phase 10 requalification : | 213 500,00 € |
| | | |
| • | Phase 2 aménagement : | 457 477,65 € |
| • | Phase 3 aménagement : | 840 425,93 € |
| • | Phase 4 aménagement : | 258 072,42 € |
| • | Phase 5 aménagement : | 985 434,51 € |
| • | Abords du CASE aménagement : | 182 000,13 € |

L'ESTIMATION DES RECETTES ET DEPENSES RESTANT A REALISER 3.

3.1 PREVISIONS POUR L'ANNEE 2023

LES DEPENSES PREVISIONNELLES 3.1.1.

Pour l'année prochaine, sont prévues 78 801 €HT de dépenses, correspondants aux actions suivantes :

| | Montant € HT | Natu <i>x</i> e des dépenses |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MATRISE DES SOLS | 1 | |
| Libération des terrains privés (Phase 1- secteurs Iet VI) | - | |
| Acquisition des terrains privés (Ph. 3 à 10 - sect. III à V III) | - | |
| Acquisition du foncier SHLMR à démolir | - | |
| A cquisition du foncier SHLMR libre pour construire | - | |
| Acquisition du foncier SHLMR libre pour espaces publics | 1 | |
| M ISE EN ETAT DES SOLS | 20 000 | |
| Travaux Voiries et Réseaux Divers | 20 000 | Travaux raccordem entélectrique ibt IV |
| Démolitions des logements privés (Ph.3 à 10 - sect. III à V III) | - | |
| Frais de dém énagem ents | - | |
| Révisions de prix | - | |
| A Léas et im prévus | - | |
| HONORAIRES | 8 800 | |
| Ingénierie VRD | 8 80 0 | Ingénierie relative aux travaux BT ilot IV |
| M ission Coordination de Sécurité | - | |
| M ission Pilotage coordination des travaux | = | |
| Géom ètre | - | |
| Mous me bogement (Pn.3 a Lu - sect. LLLa | - | |
| Maîtrise d'e uvre démolition de logements privés (Ph.3 à 10 - sect. III à V III) | - | |
| FRAIS DE GESTION | 50 000 | |
| Taxes diverses | - | |
| Frais financier | 20 000 | Provision, sebn état de la trésorerie au 31/12/2023 et taux du livret A |
| Rém unération de l'am énageur | 30 000 | Conformém ent à l'avenant n°7 du traité de concession |
| D ivers | | |
| TO TAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 2022 | 78 801 | |

3.1.2. LES RECETTES PREVISIONNELLES


Pour l'exercice 2023, il est prévu d'appeler les subventions suivantes :

| Subventions | Montant Appel de Fonds prévisionnel 2023 | Commentaires |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| TCO: | 180 058 €HT | Solde. Selon état des dépenses. |
| Commune : | 83 301 €HT | Participation au déficit. Solde |
| TOTAL | 263 359 €HT | |

Auxquels se rajoutent 577 109 €HT correspondant à la vente de 8 parcelles à bâtir. Le total des recettes attendues en 2023 s'élève ainsi à 840 468 €HT.

3.1.3. L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Les 80 familles de propriétaires concernées par le plan de relogement initial ayant pu être relogées, la mission d'accompagnement social est aujourd'hui terminée.



ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

LE BILAN FINANCIER PREVISIONNEL ACTUALISE AU 31/12/2022 3.2

| Dépenses (en € HT) | Bilan CRAC 2021 | Réalisé au 31/12/2022 | Prévisionnel 2023 | B ilan actualisé au 31/12/2022 | Différence bilan actualisé / demier bilan approuvé |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| MAITRISE DES SOLS | 7 634 173 | 7 634 172 | 1 | 7 634 173 | - |
| Libération des terrains privés (Phase 1 - secteurs Iet V I) | 3 238 038 | 3 238 038 | - | 3 238 038 | - |
| Acquisition des temains privés (Ph.3 à 10 - sect. III à V III) | 3 834 534 | 3 834 534 | - | 3 834 534 | - |
| Acquisition du foncier SHLMR à démolir | 561600 | 561600 | - | 561600 | - |
| A cquisition du foncier SH LM R libre pour construire | - | - | - | - | - |
| A cquisition du foncier SHLMR libre pour espaces publics | 1 | - | 1 | 1 | - |
| M ISE EN ETAT DES SOLS | 8 668 741 | 8 653 055 | 20 000 | 8 673 055 | 4 314 |
| Travaux Voiries et Réseaux Divers | 7 881 972 | 7 871492 | 20 000 | 7 891 4 92 | 9 520 |
| Démolitions des logements privés (Ph. 3 à 10 - sect. III à V III) | 497 281 | 497 281 | - | 497 281 | - |
| Dém olition d'un com merce | - | - | - | - | |
| Frais de dém énagem ents | 105 728 | 105 728 | - | 10 5 728 | |
| Révisions de prix | 60 760 | 60 760 | - | 60 760 | - |
| A léaset in prévus | 123 000 | 117 794 | - | 117 794 | -5 20 6 |
| HONORA IRES | 652 956 | 656 987 | 8 80 0 | 665 787 | 12 831 |
| Ingénierie VRD | 284 285 | 284 285 | 8 80 0 | 293 085 | 8 80 0 |
| M ission Coordination de Sécurité | 32 970 | 32 970 | - | 32 970 | - |
| M ission Pilotage coordination des travaux | 37 260 | 37 260 | - | 37 260 | - |
| Géomètre | 95 000 | 99 0 3 1 | - | 99 0 3 1 | 4 0 3 1 |
| MOUS mebgement (Ph.3 à 10 - sect. III à V III) | 194 734 | 194 734 | - | 194 734 | - |
| Maîtrise d'uvre démolition de logements privés (Ph.3 à 10 - sect. III à V III) | 8 707 | 8 707 | - | 8 707 | - |
| FRA IS DE GESTION | 2 325 393 | 2 341548 | 50 000 | 2 391 548 | 66 155 |
| Assurances | - | _ | - | - | - |
| Taxes diverses | - | - | - | - | - |
| Frais financier | 624 530 | 640 691 | 20 000 | 660 691 | 36 160 |
| Rém unération de lam énageur | 1593 000 | 1593 000 | 30 000 | 1623 000 | 30 000 |
| D ivers | 107 863 | 10 7 858 | - | 107 858 | -5 |
| TO TAL | 19 281 263 | 19 285 762 | 78 801 | 19 364 563 | 83 30 0 |



| Recettes (en € HT) | Bilan CRAC 2021 | Réalisé au 31/12/2022 | Prévisionnel 2023 | B ilan actualisé au 31/12/2022 | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|
| CESSIONS | 2 823 466 | 2 246 357 | 577 10 9 | 2 823 466 | - |
| Charge foncière LES | 32 000 | 32 000 | - | 32 000 | - |
| Charge foncière LLTS | 1034 700 | 1034 700 | - | 1034 700 | - |
| Produits SHLMR constructeur (op.Bréguet / Voie Triom.) | 438800 | 438800 | - | 438 800 | - |
| Vente bts libres | 1317 966 | 740 857 | 577 109 | 1317 966 | - |
| SUBVENTION ANRU | 5 778 209 | 5 778 20 9 | - | 5 778 209 | - |
| Requalification d'liôts anciens dégradés | 2 4 6 6 6 8 2 | 2 4 6 6 6 8 2 | 1 | 2 4 6 6 6 8 2 | - |
| Am énagem ent | 3 311 527 | 3 311 527 | - | 3 311 527 | - |
| SUBVENTION TCO | 4 378 482 | 4 198 424 | 180 058 | 4 378 482 | - |
| Requalification d'ibts anciens dégradés | 1553 557 | 1552 469 | 35 653 | 1588 122 | 34 565 |
| Am énagem ent | 2 824 925 | 2 645 955 | 14 4 4 0 4 | 2 790 360 | -34 565 |
| PARTICIPATION COMMUNE | 4 794 524 | 4 794 525 | 83 301 | 4 877 825 | 83 301 |
| Requalification d'ibts anciens dégradés | 2 0 67 5 61 | 2 0 7 1 113 | -262 762 | 2 0 67 5 61 | - |
| | | | 262 762 | | |
| dont affectations aux equipem ents publics | 516 890 | 517 778 | 0 | 516 890 | - |
| Am énagem ent | 2 726 963 | | | | |
| | | | 221562 | | |
| Participation au déficit | _ | - | 83 301 | 83 301 | 83 301 |
| Avance de trésorerie n°1 | 2 595 082 | 2 595 082 | - | 2 595 082 | - |
| Réaffectation de l'avance de trésorerie n°1 | -2 595 082 | -2 595 082 | - | -2 595 082 | - |
| Avance de trésorerie n°2 | 460 829 | 460 829 | - | 460 829 | - |
| Réaffectation de l'avance de trésorerie n°2 | -460 829 | - 460 829 | - | -460 829 | - |
| PARTICIPATION SHLMR | 1506 580 | 1506 580 | - | 1506 580 | - |
| Requalification d'liôts anciens dégradés | 1261582 | 1261582 | - | 1261582 | - |
| Am énagem ent | 244 998 | 244 998 | - | 244 998 | - |
| TOTAL | 19 281 261 | 18 524 095 | 840 468 | 19 364 563 | 83 301 |

3.2.1. COMMENTAIRES SUR LE BILAN ACTUALISE

Les dépenses :

Au bilan financier prévisionnel annexé à la concession en **2011**, le montant total des dépenses HT s'élevait à **18 445 181 €.**

De 2012 à 2021, le bilan financier a connu des réajustements des dépenses lié :

- aux évolutions du programme de démolitions de logements
- à l'augmentation du poste « travaux VRD » suite à une modification réglementaire du traitement des matériaux amiantés sur les canalisations et les logements à démolir
- à l'actualisation des prix
- à la suppression des coûts d'assurance spécifique
- au réajustement de certains postes (imprévus et maîtrise d'œuvre).

Au 31/12/2021, le montant total des dépenses s'élevait à 19 281 262 €HT.

En 2022, le bilan financier connait une augmentation de 83 301 €HT, pour s'établir à 19 364 563 €HT. Cette variation s'explique par l'actualisation des dépenses prévisionnelles sur l'année 2023, à savoir :

- le raccordement électrique basse tension de l'ilot 4 pour un montant de 28 800 €HT, incluant 20 000 €HT pour les travaux et 8 800 € de suivi MOE par le bet COTEL. Ces dépenses supplémentaires ne figuraient pas au précédent CRAC dans la mesure où celles-ci devaient être prises en compte par EDF dans le cadre d'une extension de réseau. Les études ont précisé qu'il ne s'agit pas d'une extension, les travaux incombent donc à l'aménageur;

- l'actualisation de la ligne « frais financiers » pour un montant de 20 000 €HT, prenant en compte l'augmentation du taux du livret A sur lequel se base le calcul des frais financiers (évoluant de 1 à 3% entre février 2022 et février 2023);
- la rémunération de l'aménageur pour un montant de 30 000 €HT conformément à l'avenant n'°7 au contrat de concession (prorogation au 31/12/2023).

Le présent rapport étant un document de préclôture financière de l'opération d'aménagement, les montants définitifs seront actualisés au prochain CRAC et pourraient être revus à la baisse (notamment le montant des frais financiers).

Les recettes:

Au bilan initial, les recettes s'élevaient à un montant total de 18 445 181 €HT. Elles étaient composées par une participation prévisionnelle communale s'élevant à 4 943 617 €, ainsi que par d'autres subventions (ANRU, TCO, Département, SHLMR, et vente de charges foncières) à hauteur de 13 501 564 €.

Entre **2012 et 2021**, tenant compte de l'évolution des charges, les produits connaissaient également des réajustements successifs, détaillés comme suit :

| | Bilan traité initial 2012 | Bilan HT validé au 31/12/21 | Delta |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Cessions charges foncières | 1 374 500 €HT | 2 823 466 €HT | + 1 448 966 €HT |
| Subvention ANRU | 6 022 771 €HT | 5 778 209 €HT | - 244 562 €HT |
| Subvention TCO | 4 260 674 € | 4 378 482 €HT | + 117 807 €HT |
| Subvention Département | 345 000 €HT | , | - 345 000 €HT |
| Participation communale | 4 943 617 €HT | 4 794 524 €HT | - 149 093 €HT |
| Participation SHLMR | 1 498 619 €HT | 1 506 580 €HT | + 7 961 €HT |
| TOTAL RECETTES | 18 445 181 €HT | 19 281 262 €HT | + 836 080 €HT |

Au 31/12/2021, le montant total des recettes s'élevait à 19 281 262 €HT.

Comparativement aux augmentations des ventes de charges foncières, de la subvention du TCO et de la participation de la SHLMR, seules la subvention ANRU et l'aide de la Commune ont diminué entre 2012 et 2021.

Afin de compenser l'évolution des dépenses prévisionnelles pour l'année 2023, l'aménageur propose d'augmenter la participation communale pour un montant de 83 301 €HT, portant sa participation totale à 4 877 826 €HT. Il est à noter que, malgré cette hausse, le montant ajusté demeure inférieur à celui indiqué au bilan financier initial.

En 2022, le montant total des recettes s'établit à 19 364 563 €HT.

En synthèse, les produits actualisés s'établissent comme suit :

| RECETTES | | | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| POSTES | Bilan initial €HT | Bilan validé 31/12/21 €HT | Bilan actualisé 31/12/22 €HT | Bilan actualisé 31/12/22 € TIC | | |
| Charges foncières | 1 374 500 | 2 823 466 | 2 823 466 | 3 063 461 | | |
| | Subventions / p | participations | | | | |
| SHLMR | 1 498 619 | 1 506 580 | 1 506 580 | 1 506 580 | | |
| ANRU | 6 022 771 | 5 778 209 | 5 778 209 | 5 778 209 | | |
| TCO | 4 260 674 | 4 378 482 | 4 378 482 | 4 378 482 | | |
| Conseil Général | 345 000 | - | - | - | | |
| Ville | 4 943 617 | 4 794 524 | 4 877 825 | 5 070 252 | | |
| | 394 631 | | | | | |
| | 5 464 883 | | | | | |
| | 281 587 | | | | | |
| TOTAL RECETTES | 18 445 181 | 19 281 260 | 19 364 561 | 20 473 201 | | |

| | | Taux de subvention / coût de revient des équip. Publics | Montant total de la subvention | Montant de la subvention affectée aux équipements publics HT | Montant TVA |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TCO | | | | | |
| | Aménagement | 100% | 2 894 055 | 2 894 055 | 245 995 |
| | Requalification des ilots anciens dégradés | 7)5% | 1 484 427 | 371 107 | 31 544 |

| VILLE | | | | | |
|-------|--------------------------------------------|------|-----------|---------|--------|
| | Aménagement | 100% | 244 998 | 244 998 | 20 825 |
| | Requalification des ilots anciens dégradés | .75% | 1 261 582 | 315 396 | 26 809 |

| TOTAL TVA SUR PARTICIPATIONS AFFECTÉES | 325 172 |
|----------------------------------------|---------|

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE


Le taux de 25% des subventions respectives TCO et Ville au titre de la « requalification d'ilots anciens dégradés » correspond aux 20 logements privés à acquérir et à démolir (sur un total de 80, donc 25%) situés sur l'emprise des voies qui seront à terme rétrocédées à la Ville.

Les logements privés concernés sont les suivants :

- BC 073: M. TECHER Christian
- BC 111: M. LOUISE Evariste
- BC 112: M. CELESTIN Daniel
- BC 125 : M. PIEMONT Jean François
- BC 126: M. BAPTISTE Noël
- BC 132: Mme. INFANTE Marie Jeanne
- BC 133: M. HOARAU Gental
- BC 134: Mme. TIMON Marie Louisa
- BC 144 : M. TAVEL Eugène
- BC 154 : M. LAGOURDE Noël
- BC 155: Mme. PADRE Marie Gertrude
- BC 156: M. DRONZIN Jean Yves
- BC 159 / 345 : Mme. CLOTAGATILDE Gilette
- BC 176 : M. BOUSSOL Luçel
- BC 178: M. JARD Jean Paul
- BC 179: M. CUVELIER Pierre
- BC 184: M. ZEMAKEL Georges
- BC 186 : M. COUTAYE Serge
- BC 285 : Mme. LERIVAIN Lucette

Leur localisation est représentée au plan ci-après :

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE



Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

3.2.2. LE PLAN DE TRESORERIE ACTUALISE

(voir annexe 4 - BILAN FINANCIER PREVISIONNEL ARRETE AU 31/12/2022 - page 45)

Au 31 décembre 2022 la trésorerie de l'opération s'élève à -761 667 €HT. Celle-ci est financée par les fonds propres de la SHLMR, et rémunérée dans le cadre du contrat.

In fine, ce déficit sera entièrement résorbé par les cessions foncières restant à réaliser, et par le mandatement des différentes subventions restant à verser par le TCO, et la Commune.

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

4. POINTS DE VALIDATION DU CRAC PAR LE CONSEIL MUNICIPAL :

- > Validation des dépenses et recettes arrêtées au 31/12/2022;
- > Approbation du bilan global à un montant global de 19 364 563 €HT (augmentation de +83 301 €HT, soit environ +0,43 % par rapport au CRAC 2021) ;
- > Approbation de l'augmentation de la participation communale de +83 301 €HT venant en compensation du déficit d'opération. Celle-ci évoluant de 4 794 524 €HT au CRAC 2021 à 4 877 825 €HT au CRAC 2022 (+1,74 %).

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

ANNEXES

- **5.1 SITUATION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE**
- 5.2 PLAN DE PROGRAMMATION PREVISIONNEL AU 31/12/2022
- 5.3 TABLEAU DES ACQUISITIONS REALISEES AU 31/12/2022
- 5.4 BILAN FINANCIER PREVISIONNEL ARRETE AU 31/12/2022
- 5.5 ETAT DES DEPENSES AU 31/12/2022
- 5.6 ETAT DES RECETTES JOURNAL DES ECRITURES COMPTABLES AU 31/12/2022
- 5.7 ETAT DES FRAIS FINANCIERS AU 31/12/2022

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

ANNEXE 1. SITUATION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE





FICHE DE PRESENTATION DE L'OPERATION

Date mise à jour 5 mai 2023

OP N°

100700

Nom

Rénovation Urbaine des Quartiers Lépervanche, Vergès, Voie Triomphale

Resp. OP

DH

Adresse

LE PORT

| TYPE D'OPERATION | (| aménagement | | |
|------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|--|
| Date | | Date | | |
| d'échéance du | délib. CM | 24/02/2011 | Approbation convention | |
| contrat | | 17/05/2011 | Signature du traité de concession | |
| 31/12/2023 | | 19/05/2011 | Réception Préfecture | |
| | délib. CM | 28/02/2013 | Approbation avenant n°1 | |
| | délib. CM | 05/04/2016 | Approbation avenant n°2 | |
| | délib. CM | 07/11/2017 | Approbation avenant n°3 | |
| | délib. CM | 07/11/2019 | Approbation avenant n°4 | |
| | délib. CM | 03/11/2020 | Approbation avenant n°5 | |
| | délib. CM | 05/10/2021 | Approbation avenant n°6 | |
| | délib. CM | 06/12/2022 | Approbation avenant n°7 | |
| | | | | |

| PARAMETRES ADMINISTRATIFS | | Date d'effet | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--|
| . Procédures administrativ es | ZAC Création | 12/02/2009 | | |
| | ZAC Réalisation | 25/04/2013 | | |
| . Procédures foncières | DUP | 30/08/2011 | | |
| . Procédures réglementaires | Arrêté Loi eau | 05/05/2010 | | |
| . Convention ANRU | | 19/10/2007 | | |
| | ANRU | | 5 778 209 € | |
| | TCO | | 4 378 482 € | |
| | Commune | | 4 877 825 € | |
| | SHLMR | | 1 506 580 € | |

| ELEMENTS PHYSIQUES - PROGRAMME | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | Superficie 7,4 ha | | SP constructible réelle : 17 100 m² | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ELEMENTS FINA | ANCIERS | Date envoi | Date approbation | | | | | | |
| CRAC exercice 2 | 2019 | 29/05/2020 | délib. CM | 03/11/2020 | | | | | |
| CRAC exercice 2 | 2020 | 06/10/2021 | délib. CM | 05/10/2021 | | | | | |
| CRAC exercice 2 | 2021 | 30/06/2022 | délib. CM | 04/10/2022 | | | | | |
| MODALITES DE | REMUNERATION | | | | | | | | |
| | Total | Déjà perçu | Reste à percevoir | | | | | | |
| Forfaitaire | 1 623 000 € | 1 593 000 € | 30 000 € | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Reçu en préfecture le 07/02/2024 52LO

Publié le 07/02/2024


ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

ANNEXE 2. PLAN DE PROGRAMMATION PREVISIONNEL AU 31/12/2022

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE




Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201_DL_2024_013-DE

ANNEXE 3. TABLEAU DES ACQUISITIONS REALISEES AU 31/12/2022

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE



LISTE DES ACQUISITIONS REALISEES AU 31/12/2022

acquistions antérieures à l'année 2022 acquisitions réalisées sur l'année 2022

| Vendeur | Parce lle | Phase - secteur | Désignation | Acte date | Superficie m² | Prix au m² | M ontant vente |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| TECHER Christian | BC 73 | Phase 5 - secteur III | -Logementn°68 | 12/02/14 | 14 3 m ² | 440 €/m² | 62 965 |
| MEGARUS Sosthène | BC 88 | Phase 6 - secteur N | -Logementn° 105 | 0 7/11/11 | 131 m ² | 782 €/m² | 10 2 4 5 1 |
| COLLET Sébastien | BC 95 | Phase 6 - secteur W | -Logementn° 115 | 12/07/11 | 73 m ² | 745 €/m² | 54 420 |
| GRENOUX / LESTAL Carole | BC 120 | Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 152 | 31/12/12 | 128 m² | 814 €/m² | 10 4 20 0 |
| OMERALY M.Noëlla | BC 103 | Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 134 | 27/01/14 | 127 m² | 620 €/m² | 78 740 |
| TURPIN Henry | BC 105 | Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 132 | 25/07/11 | 63 m² | 836 €/m² | 52 690 |
| NOURRY Louis | BC 106 | Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 131 | 24/08/11 | 127 m² | 890 €/m² | 113 0 0 0 |
| TREPORT Gabriel | BC 107 | Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 130 | 20 /11/13 | 91 m ² | 876 €/m² | 79 734 |
| LAGOURDE Cédric | BC 108 | Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 129 | 12/11/13 | 99 m² | 998 €/m² | 98 780 |
| ABDALLAH Jeanne | BC 110 | Phase 3 - secteur VI | | 27/01/14 | 127 m² | 772 €/m² | 98 0 52 |
| LOUISE Evariste / RICHARD | BC 111 | Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 126 | 09/09/13 | 153 m² | 603€/m² | 92 192 |
| CELESTIN Daniel | BC 112 | Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 125 | 0 9 / 0 4 / 10 | 76 m² | 921€/m² | 70 000 |
| ABDALLAH / TECHER Fabiola | BC 113 | Phase 3 - secteur VI | | 23/12/14 | 10 8 m ² | 532 €/m² | 57 47 |
| GARCIN Rose May | BC 114 | Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 123 | 12/02/14 | 132 m² | 629 €/m² | 8308 |
| TATEL Sim one | BC 118 | Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 119 | 15/0 5/14 | 130 m² | 657 €/m² | 85 366 |
| KASSM Mahozéna DAHY Ali | BC 119 | Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 153 | 28 /0 1/14 12 /11/14 | 153 m² | 538 €/m² | 82 252 |
| B LON Amélie | BC 122 | Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 150 | 12/02/14 | 76 m² | 788 €/m² | 59 910 |
| BALTHAZARD Jean Pierre | BC 123 | Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 149 | 12/08/11 | 153 m² | 803€/m² | 122 800 |
| PEMONT Jean François | BC 125 | Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 147 | 12/08/11 | 129 m² | 807 €/m² | 10 4 10 0 |
| BAPTETE Noël | BC 126 | Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 146 | 12/02/14 | 99 m² | 559 €/m² | 55 33 |
| GAGE Paul | BC 128 | Phase 1-secteurVI | - Logementn° 136 | 12/08/11 | 10 6 m ² | 808 €/m² | 85 70 0 |
| NFANTE Marie Jeanne | BC 132 | Phase 1-secteurVI | -Logementn° 140 | 24/08/11 | 113 m ² | 741€/m² | 83 70 0 |
| HOARAU Gental | BC 133 | Phase 1 - secteur VI | -Logementn° 141 | 12/08/11 | 124 m ² | 610 €/m² | 75 60 0 |
| TMON M .Louisa | BC 134 | Phase 1-secteur VI | -Logementn 141 | 30 /0 3 / 11 | 80 m ² | 745 €/m² | 59 60 (|
| BERNARDIN Thierry | BC 136 | Phase 1-secteurVI | -Logementn° 144 | 12/08/11 | 74 m ² | 646 €/m² | 47 80 0 |
| TOUCOULA Renault | BC 137 | Phase 1-secteurVI | -Logementn° 145 | 11/0 1/12 | 138 m ² | 739 €/m² | 10 2 0 0 0 |
| BERFRO IFranço is | BC 137 | Phase 1 - secteur VI Phase 3 - secteur VI | - Logementn 145 - Logementn 154 | 27/01/14 | 138 m | 739 €/m 529 €/m² | 78 80 0 |
| | BC 138 BC 139 | | | | 14 9 m ² | 529 €/m² 857 €/m² | |
| CAMATCHY Marie Jacqueline SATROU BahriSoiffa | BC 139 BC 141 | Phase 3 - secteur VI Phase 3 - secteur VI | -Logementn° 155 | 21/11/13 07/11/11 | 74 m ⁻ 121 m ² | 85/€/m² 609€/m² | 63 40 0 73 70 0 |
| | | | - Logementn° 157 | | 95 m ² | | |
| TAVEL Eugène | BC 144 | Phase 1-secteurVI | - Logementn° 160 | 12/08/11 | | 897 €/m² | 85 20 0 |
| DAGARD Marie Daisy | BC 146 | Phase 1-secteurVI | - Logementn° 162 | 12/08/11 | 76 m² | 684 €/m² | 52 0 0 0 |
| MÉRALO Caroline | BC 150 | Phase 1-secteurVI | -Logementn° 166 | 24/08/11 | 129 m² | 465 €/m² | 60 000 |
| CERVEAUX Philippe | BC 151 | Phase 1-secteurVI | -Logementn° 167 | 0 1/0 2/11 | 87 m² | 736 €/m² | 64 0 0 0 |
| TOUCOULA Axo | BC 152 | Phase 1-secteurVI | -Logementn° 168 | 0 7/11/11 | 88 m² | 689 €/m² | 60 600 |
| AROUMOUGOM Germaine | BC 153 | Phase 1-secteurVI | -Logementn° 169 | 12/08/11 | 84 m² | 786 €/m² | 66 0 0 0 |
| LAGOURDE Noël | BC 154 | Phase 1-secteurVI | -Logementn° 170 | 24/08/11 | 122 m ² | 705€/m² | 86 0 0 0 |
| PADRE Marie Gertrude | BC 155 | Phase 1-secteurVI | -Logementn° 171 | 12/08/11 | 127 m² | 654 €/m² | 83 10 (|
| DRONZIN Jean Yves | BC 156 | Phase 1-secteurVI | -Logementn° 172 | 12/08/11 | 72 m ² | 790 €/m² | 56 90 0 |
| CLOTAGATEDE Gilette / TZOMBA | BC 159 / 345 | Phase 1-secteur I | -Logementn° 173 | 0 7/11/11 | 139 m² | 646 €/m² | 89 80 0 |
| ROCHELAND Raymond | BC 162 | Phase 1-secteur I | -Logementn° 177 | 11/0 5/11 | 68 m² | 941€/m² | 64 0 0 0 |
| RÉBARA Jean Luc | BC 164 | Phase 1-secteur I | -Logementn° 178 | 24/06/11 | 111 m ² | 841€/m² | 93 40 0 |
| SINAN M.Mélanie / YEBO J.Alain | BC 166 | Phase 1-secteur I | -Logementn° 180 | 12/08/11 | 14 2 m ² | 779 €/m² | 110 60 |
| VALIN Jean Marie | BC 167 | Phase 1-secteur I | -Logementn° 181 | 05/07/11 | 14 9 m ² | 605€/m² | 90 20 |
| MAROUVIN Rosemène | BC 174 | Phase 1-secteur I | -Logementn° 188 | 24/06/11 | 75 m ² | 639 €/m² | 47 90 0 |
| BOUSSOL Lucel | BC 176 | Phase 1-secteur I | -Logementn° 190 | 24/08/11 | 136 m² | 641€/m² | 87 20 0 |
| JARD Jean Paul | BC 178 | Phase 1-secteur I | -Logementn° 192 | 11/0 5 / 11 | 78 m² | 786 €/m² | 61300 |
| CUVELER Pierre | BC 179 | Phase 1-secteur I | -Logementn° 193 | 12/08/11 | 77 m² | 844 €/m² | 65 0 0 0 |
| PÉTAYE Régine | BC 182 | Phase 1-secteur I | -Logementn° 196 | 24/08/11 | 112 m² | 618 €/m² | 69 20 |
| CAM LO Rosane | BC 183 | Phase 1-secteur I | -Logementn° 197 | 23/09/11 | 130 m² | 542 €/m² | 70 50 |
| ZÉM A KEL Georges | BC 184 | Phase 1-secteur I | -Logementn° 198 | 0 7/11/11 | 87 m² | 683 €/m² | 59 40 |
| COUTAYE Serge | BC 186 | Phase 1 - secteur I | -Logementn°200 | 23/09/11 | 84 m² | 785 €/m² | 65 90 0 |
| D DOUX Ange / PETCHY Beult | BC 188 | Phase 1 - secteur I | -Logementn°202 | 11/0 8 /11 | 115 m ² | 590 €/m² | 67 80 (|
| LUC AN Jean Luc | BC 189 | Phase 1-secteur I | -Logementn°203 | 12/08/11 | 125 m² | 548 €/m² | 68 50 (|
| SO LHIC hudine | BC 191 | Phase 1 - secteur I | -Logementn°205 | 12/08/11 | 93 m² | 722 €/m² | 67 10 |
| RIQUEBOURG Joseph | BC 194 | Phase 1 - secteur I | -Logementn°220 | 18 /0 8 /11 | 155 m ² | 594 €/m² | 92 0 0 0 |
| M REL Henry | BC 199 | Phase 1 - secteur I | - Logem ent n° 215 | 12/08/11 | 156 m² | 613 €/m² | 95 60 0 |
| ROMANOS Jocelyne | BC 200 | Phase 1 - secteur I | - Logem ent n° 214 | 20 /0 1/12 | 14 0 m ² | 611€/m² | 85 60 |
| PETCHY Expédit | BC 203 | Phase 1 - secteur I | - Logem ent n° 211 | 23/09/11 | 117 m ² | 700 €/m² | 8190 |
| GASTRIN Maryline | BC 205 | Phase 1 - secteur I | -Logementn°209 | 24/08/11 | 121 m ² | 650 €/m² | 78 60 0 |
| ALLAMELOU Philippe | BC 242 | Phase 10 - secteur V III | | 0 7/11/11 | 123 m² | 611€/m² | 75 20 0 |
| COMMUNE | BC 279 | Phase 9 - secteur V II | | 20 /0 8 /13 | 135 m ² | 741€/m² | 100 000 |
| TEOMBA Jean Marcel | BC 323 | Phase 7 - secteur V | -Logementn°87 | 31/12/11 | 122 m ² | 604 €/m² | 73 66 |
| DELNARD /ADEKALOM Johny | BC 327 | Phase 7 - secteur V | -Logementn°83 | 26/02/14 | 124 m² | 593 €/m² | 73 570 |
| BENARD Marie Jessie | BC 285 | Phase 8 - secteur V II | | 30 /12 /15 | 18 3 m ² | 587 €/m² | 10 7 4 3 |
| BRENNUS Alain | BC 86 | Phase 6 - secteur N | - Logement n° 10 3 | 13/0 9/16 | 86 m² | 1074 €/m² | 92 37 |
| COMMUNE | BC 295 | Phase 8 - secteur V II | | 14 /0 9 /16 | 371 m ² | 310 €/m² | 115 0 0 0 |
| Vve.MOULATOUA TLIN | BC 278 | Phase 9 - secteur V II | | 25/05/16 | 153 m ² | 817 €/m² | 124 98 |
| ATTE Léon | BC 271 | Phase 9 - secteur VI | | 31/0 5/16 | 14 3 m ² | 555 €/m² | 79 33 |
| KONDOKIJean Yves | BC 225 | Phase 10 - secteur V III | | 11/0 3/16 | 123 m ² | 883€/m² | 10 8 64 |
| MOREAU Gisèle | BC 328 | Phase 7 - secteur V | -Logementn°82 | 24 /0 1/17 | 122 m ² | 882 €/m² | 10 7 63 |
| DIJOUX Jean Marie | BC 97 | Phase 6 - secteur W | -Logementn° 113 | 11/0 6 / 18 | 135 m ² | 1108 €/m² | 14 9 53 |
| LUC EN Rochel | BC 85 | Phase 6 - secteur N | -Logementn° 101 | 08/03/18 | 117 m ² | 910 €/m² | 10 6 4 4 |
| SAINT BLANCARD Yvon | BC 339 | Phase 6 - secteur N | -Logementn° 102 | 08/03/18 | 93 m ² | 802 €/m² | 74 54 |
| ADREN Any Marie Claude | BC 339 | Phase 10 - secteur V III | | 08/03/18 | 87 m ² | 902 €/m² | 78 50 |
| VERBARD Jean Baptiste | BC 213 | Phase D - secteur V III Phase 6 - secteur W | - Logement n° 114 | 27/02/19 | 87 m 87 m ² | 902 €/m 1162 €/m² | 10 1 0 7 |
| PLESSISSE Marie Thérèse | BC 919 | Phase 10 - secteur V III | | 27/02/19 | 79 m² | 1 118 € /m² | 88 35 |
| | | | | | 79 m 80 m² | 1118 €/m 1102 €/m² | |
| HANG LAW / JARD Josian | BC 90 | Phase 6 - secteur IV | -Logementn° 107 | 27/02/19 | | | 88 16: |
| CATHER NE Anne Marie | BC 91 | Phase 6 - secteur IV | - Logement n° 108 | 27/02/19 | 91m² | 1342 € /m² | 122 15 |
| VEFOUR Jean Em ilien | BC 99 | Phase 6 - secteur IV | - Logement n° 111 | 28/02/19 | 85 m² | 866 € /m² | 73 58 |
| | BC 94 | Dhoon 6 poptour 77 | - Logem ent n° 116 | 19/06/20 | 89 m² | 1197 €/m² | 10 6 534 |
| LAPORTE Marie Suzelle | BC 34 | Phase 6 - secteur N | Logement Lo | | | | |

Envoyé en préfecture le 07/02/2024 Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

ANNEXE 4. BILAN FINANCIER PREVISIONNEL ARRETE AU 31/12/2022

RENOVATION URBAINE DES QUARTIERS LEPERVANCHE - VERGES - VOIE TRIOMPHALE

| | | Bilan HT validé au | Bilan HT actualisé au | réalisation au | prévision 2022 | réalisation 2022 | réalisation au 31/12/22 | prévision 2023 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| | | 31/12/21 | 31/12/22 | 31/12/21 | prevision 2022 | realisation 2022 | 104113411011 40 01/12/22 | prevision 2020 |
| | | €HT | €HT | €HT | €HT | €HT | €HT | €HT |
| PRODUITS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CESSIONS | | 2 823 466 | 2 823 466 | 1 799 072 | 1 024 394 | 447 285 | 2 246 357 | 577 109 |
| | Charge foncière LES | 32 000 | 32 000 | 32 000 | - | | 32 000 | - |
| | Charge foncière PTZ | - | - | 1 00 4 700 | - | | 1.00 / 700 | - |
| | Charge foncière LLTS Produits SHLMR constructeur (op. Bréguet / Voie Triom.) | 1 034 700 438 800 | 1 034 700 438 800 | 1 034 700 438 800 | - | | 1 034 700 438 800 | |
| | Vente lots libres | 1 317 966 | 1 317 966 | 293 572 | 1 024 394 | 447 285 | 740 857 | 577 109 |
| | | | | | | | | |
| SUBVENTION | | 5 778 209 | 5 778 209 | 5 778 209 | - | - | 5 778 209 | - |
| | Requalification d'ilôts anciens dégradés Aménagement | 2 466 682 3 311 527 | 2 466 682 3 311 527 | 2 466 682 3 311 527 | - | | 2 466 682 3 311 527 | |
| | | 0 0 1 7 0 2 1 | | | | | 3 3 1 1 3 2 | |
| SUBVENTION | | 4 378 482 | 4 378 482 | 4 030 106 | 348 375 | 168 317 | 4 198 424 | 180 058 |
| | Requalification d'ilôts anciens dégradés | 1 553 557 | 1 588 122 | 1 518 992 | 34 565 | 33 477 | 1 552 469 | 35 653 |
| | Aménagement | 2 824 925 | 2 790 360 | 2 511 114 | 313 810 | 134 841 | 2 645 955 | 144 404 |
| PARTICIPATIO | ON COMMUNE | 4 794 524 | 4 877 825 | 4 794 525 | - | - | 4 794 525 | 83 301 |
| | Requalification d'ilôts anciens dégradés | 2 067 561 | 2 067 561 | 2 071 113 | | 262 762 | 2 071 113 | -262 762 |
| | dont c#=st-ti | 514,000 | 517,000 | 517.770 | | - 262 762 | £17.770 | 262 762 |
| | dont affectations aux equipements publics Aménagement | 516 890 2 726 963 | 516 890 2 726 963 | 517 778 2 723 411 | | 221 562 | 517 778 2 723 411 | -221 562 |
| | | 2,23,30 | 1,20,00 | | | - 221 562 |] | 221 562 |
| | Participation au déficit | | 83 301 | | | | | 83 301 |
| | Avance de trésorerie avenant n°1 | 2 595 082 -2 595 082 | 2 595 082 -2 595 082 | 2 595 082 -2 595 082 | | | 2 595 082 -2 595 082 | |
| | Réaffectation de l'avance de trésorerie avenant n°1 Avance de trésorerie avenant n°2 | -2 595 082 460 829 | -2 595 082 460 829 | -2 393 082 460 829 | *************************************** | | -2 393 082 460 829 | *************************************** |
| | Réaffectation de l'avance de trésorerie avenant n°2 | -460 829 | -460 829 | -460 829 | | | -460 829 | |
| PARTICIPATIO | | 1 506 580 | 1 506 580 | 1 483 512 | 23 068 | 23 068 | 1 506 580 | = |
| | Requalification d'ilôts anciens dégradés Aménagement | 1 261 582 244 998 | 1 261 582 244 998 | 1 294 939 188 573 | - 33 357 56 425 | - 33 357 56 425 | 1 261 582 244 998 | |
| | Amenagemeni | 244 998 | 244 998 | 188 3/3 | 36 423 | 36 423 | 244 998 | |
| | TOTAL DES PRODUITS | 19 281 262 | 19 364 563 | 17 885 424 | 1 395 837 | 638 671 | 18 524 095 | 840 468 |
| | , | | | | | | | |
| | | Bilan HT validé au | Bilan HT actualisé au | réalisation au | and fortation appear | | . (. l' l' 01 /10 /00 | |
| | | 31/12/21 | 31/12/22 | 31/12/21 | prévision 2022 | réalisation 2022 | réalisation au 31/12/22 | prévision 2023 |
| | | €HT | € HT | € HT | € HT | €HT | € HT | € HT |
| CHARGES | | 2 | 2 | | | 2 | | |
| MAITRISE DES | SOLS | 7 634 172 | 7 634 173 | 7 634 172 | - | - | 7 634 172 | 1 |
| | Libération des terrains privés (Phase 1 - secteurs I et VI) | 3 238 038 | 3 238 038 | 3 238 038 | - | - | 3 238 038 | - |
| | Acquisition des terrains privés (Ph. 3 à 10 - sect. III à VIII) Acquisition du foncier SHLMR à démolir | 3 834 534 561 600 | 3 834 534 561 600 | 3 834 534 561 600 | | | 3 834 534 561 600 | |
| | Acquisition du foncier SHLMR libre pour construire | 361 600 | 361 600 | 361 600 | | - | 361 600 | - |
| | Acquisition du foncier SHLMR libre pour espaces publics | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | | 2 112 74 | 2 172 277 | 2.772.272 | | 24.22 | 2 152 255 | 22.222 |
| MISE EN ETAT | | 8 668 741 | 8 673 055 | 8 558 059 | 110 681 | 94 996 91 590 | 8 653 055 | 20 000 |
| | Travaux Voiries et Réseaux Divers Démolitions des logements privés (Ph. 3 à 10 - sect. III à VIII) | 7 881 972 497 281 | 7 891 492 497 281 | 7 779 902 497 281 | 102 070 | 71 390 | 7 871 492 497 281 | 20 000 |
| | Démolition d'un commerce | - | - | - | - | | - | |
| | Frais de déménagements | 105 728 | 105 728 | 105 728 | - | | 105 728 | - |
| | Révisions de prix Aléas et imprévus | 60 760 123 000 | 60 760 117 794 | 60 760 114 389 | 8 611 | 3 406 | 60 760 117 794 | |
| | | 125 000 | 117774 | 114 307 | 0011 | 3 400 | 117 / / 4 | |
| HONORAIRE | | 652 956 | 665 787 | 639 587 | 13 369 | 17 400 | 656 987 | 8 800 |
| | Ingénierie VRD | 284 285 | 293 085 | 276 485 | 7 800 | 7 800 | 284 285 | 8 800 |
| | Mission Coordination de Sécurité Mission Pilotage coordination des travaux | 32 970 37 260 | 32 970 37 260 | 32 970 37 260 | - | | 32 970 37 260 | |
| | Géomètre | 95 000 | 99 031 | 89 431 | 5 569 | 9 600 | 99 031 | |
| | MOUS relogement (Ph. 3 à 10 - sect. III à VIII) | 194 734 | 194 734 | 194 734 | - | | 194 734 | |
| | Maîtrise d'œuvre démolition de logements privés (Ph. 3 à 10 - | 8 707 | 8 707 | 8 707 | - | | 8 707 | |
| FRAIS DE GES | STION | 2 325 393 | 2 391 548 | 2 263 393 | 62 000 | 78 155 | 2 341 548 | 50 000 |
| | Assurances | - | - | - | - | 70 100 | - | |
| | Taxes diverses | - | | - | - | | - | |
| | Frais financier | 624 530 | 660 691 | 594 530 | 30 000 | 46 160 | 640 691 | 20 000 |
| | Rémunération de l'aménageur Divers | 1 593 000 107 863 | 1 623 000 107 858 | 1 563 000 105 863 | 30 000 2 000 | 30 000 1 995 | 1 593 000 107 858 | 30 000 |
| | | | | | | | | 70.001 |
| | TOTAL DES CHARGES | 19 281 262 | 19 364 563 | 19 095 211 | 186 051 | 190 551 | 19 285 762 | 78 801 |
| | | | | | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Trésorerie cumulée HT | | | - 1 209 787 | | | - 761 667 | - 0 |

Rénovation Urbaine des Quartiers Lépervanche, Vergès, Voie Triomphale CRAC au 31/12/2022

Page | 45

Envoyé en préfecture le 07/02/2024

Reçu en préfecture le 07/02/2024 52LO

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

ANNEXE 5. ETAT DES DEPENSES AU 31/12/2022

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

ANNEXE 6. ETAT DES RECETTES JOURNAL DES ECRITURES COMPTABLES AU 31/12/2022

Reçu en préfecture le 07/02/2024

Publié le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE

ANNEXE 7. ETAT DES FRAIS FINANCIERS AU 31/12/2022

Envoyé en préfecture le 07/02/2024 Reçu en préfecture le 07/02/2024

ID: 974-219740073-20240201-DL_2024_013-DE